



ERZURUM

Görmeden Bilemezsin



ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

**ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN
VE PLANLANAN YATIRIMLARI**

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Güneş Enerjisi Kollektörleri İle Sıcak Su Tesisatı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 1.651.800,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %50



PROJE ADI : İlçelere Sabit Modüler Mezbaha Yapımı(Aşkale Horasan Çat Pasinler)

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 2.320.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %90



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Mumcu Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016 - 2019

PROJE BEDELİ : 12.238.803,89 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %67



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : İstasyon Evren Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2022

PROJE BEDELİ : 28.342.169,42 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %5



• YAPILAN SAHA VE ARAZİ ÇALIŞMALARINDA KONUT ANALİZİ YAPILMIŞTIR.



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Edip Somunoğlu Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 80.580.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %19



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Gölbaşı Kentsel Dönüşüm Mahallesi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2015-2019

PROJE BEDELİ : 51.526.767 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %23



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Şehitler Kentsel Dönüşüm Mahallesi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2015-2019

PROJE BEDELİ : 48.541.993,5 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%92



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2015-2019

PROJE BEDELİ : 42.000.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %90



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Veyisefendi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2019

PROJE BEDELİ : 27.761.673,03 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %29



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



PROJE ADI : Kale ve Çevresi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 40.000.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %30



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Çırçır Mahallesi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2019

PROJE BEDELİ : 61.554.400 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10



ÇIRÇIR MAHALLESİ PROJE ALANI GENEL VERİ

TOPLAM	
PROJE ALANI	56815.463
PARSEL ALANI	32152.96
KAMU MÜLKİYETİ	8278.27
İNŞAAT TABAN ALANI	19786.13
BİNA SAYISI	191
1 KATLI	78
2 KATLI	51
3 KATLI	47
4 KATLI	14
5 KATLI	1

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 50.Yıl Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2019

PROJE BEDELİ : 1.148.000,15 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %65



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Ali Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 2.000.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %65



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Ulaşım Ana Planı Kent İçi Raylı Sistem Hattı Projesi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2030

PROJE BEDELİ : 300.000.000TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

- PROJE ADI :** KÖPRÜKÖY AKÇAM MAHALLESİ BSK YOL YAPIMI
- PROJE SAHİBİ :** ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :** 2018-2019
- PROJE BEDELİ :** 7.016.852,64TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME :** % 85



- PROJE ADI :** AŞKALE İLÇESİ KANDİLLİ TOPALÇAVUŞ MAHALLE YOLU BSK YOL YAPIMI
- PROJE SAHİBİ :** ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :** 2018-2019
- PROJE BEDELİ :** 14.649.973,34TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME :** % 40



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : PASINLER BÜYÜKDERE BSK .YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018 - 2019

PROJE BEDELİ : 8.987.576,21TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 35



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ÇAT BAŞKÖY GRUP YOLU BSK YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 7.240.587,43 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 75



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

- PROJE ADI :** HORASAN MURATBAĞI YOL GRUBU BSK YOL YAPIMI
- PROJE SAHİBİ :** ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :** 2018-2019
- PROJE BEDELİ :** 10.360.620,00 TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME :** % 35



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

- PROJE ADI :** İSPIR DURUKÖY - KOÇ- IRMAK GRUP YOLU BSK YOL YAPIMI
- PROJE SAHİBİ :** ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :** 2018-2019
- PROJE BEDELİ :** 10.128.595,13 TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME :** % 25



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM İLİ OLUR İLÇESİ BOĞAZÖREN BSK YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 7.627.810,00TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 90



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI :TORTUM İLÇESİ TİPİLİ KARLI MEYDANLAR ÇAKILLI BSK YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2018-2019

PROJE BEDELİ : 9.594.000,54TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 30



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: UZUNDERE İLÇESİ CEVİZLİ-ÇAĞLAYAN-SAPACA MAHALLELERİ YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 5.343.288,05TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 30



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KARAYAZI İLÇESİ YÜCELİK TURNAGÖL ÇAYIRBEĞLİ ANITLI YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 9.288.773,47 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 50



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : PASINLER YASTIKTEPE OTLUKKAPİ BSK YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 8.987.576,21 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 35



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : PAZARYOLU KONAKYERİ GRUP YOLU BSK YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 10.343.561,64 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 50



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI :ÇAT BAŞKÖY GRUP YOLU BSK YOL YAPIMI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2018-2019

PROJE BEDELİ :7.240.587,43TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 75



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 47.311.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 37,43



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşisi

PROJE SAHİBİ :Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 16.06.2017

PROJE BEDELİ : 2.333.333,33 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%60,03



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkesinde Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi

PROJE SAHİBİ :Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.08.2017

PROJE BEDELİ : 3.989.009,06 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 119



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Gıda Mühendisliğine Ait Binalarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi

PROJE SAHİBİ :Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 21.07.2017

PROJE BEDELİ : 3.970.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 60,76



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Araştırma Hastanesi ve Tıp Fak. Trafo, Jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Alçak Gerilim Dağıtım Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 03.08.2017

PROJE BEDELİ : 1.634.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %103,95



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi 2017/3711220 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 18.08.2017

PROJE BEDELİ : 2.300.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %71,79



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi 2017/387604 İletişim Fakültesi Ek Bina
Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 18.08.2017

PROJE BEDELİ : 3.699.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %26



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi Merkezi Atölyeler Araç İşletme ve İdari Binalar Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 29.03.2017

PROJE BEDELİ : 19.340.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %48,17



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkedeki Yatay İşaretleme Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 06.09.2017

PROJE BEDELİ : 449.877,38 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %77,54



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Atatürk Üniversitesi Lojmanları Daire İçi Doğalgaz Dönüşümü ve Su Hatları Yenileme İşi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 05.09.2017

PROJE BEDELİ : 3.094.355,67 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : Tamamlandı



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Kampüs Dahilinde 36kW geçiş oto ve yaya yolu aydınlatma yapım işi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 06.10.2017

PROJE BEDELİ : 3.788.923 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %60



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Isı Merkezine Ait Tesin Kanalları (galeri kanal) yapım işi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 20.10.2017

PROJE BEDELİ : 16.499.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %6



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Merkezi Yerleşkede Bazı Bölgelerde Otomatik Sulama yapım işi

PROJE SAHİBİ : Atatürk Üniversitesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 06.12.2017

PROJE BEDELİ : 496.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : Tamamlandı



PROJE ADI : 3. ETAP 16 DAİRELİ LOJMAN BİNALARI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2018

PROJE BEDELİ : 3.118.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 90



PROJE ADI : 4. ETAP 16 DAİRELİ LOJMAN BİNALARI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 3.940.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 10



PROJE ADI : YEMEKHANE BİNASI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2018

PROJE BEDELİ : 10.000.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 99



PROJE ADI : ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2018

PROJE BEDELİ : 5.830.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 80



PROJE ADI : KÜTÜPHANE BİNASI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 15.835.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 25





ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : 3. ETAP KAMPÜS İÇİ YOLLARI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018-2019

PROJE BEDELİ : 6.389.418,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 20



PROJE ADI : KAMPÜS GİRİŞ KAPILARI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018

PROJE BEDELİ : 3.877.689,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 10



PROJE ADI : KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2019-2020

PROJE BEDELİ :

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :



PROJE ADI : ÇARŞI MERKEZİ

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2019-2020

PROJE BEDELİ :

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :



PROJE ADI : FAKÜLTE BİNASI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2019-2020

PROJE BEDELİ :

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma Çalışmaları (Palandöken Barajı)
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 07.03.2017-07.03.2019
PROJE BEDELİ	: 29.160.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 47

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: KANALİZASYON İNŞ. (SUKAP- İLBANK)
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (HINIS İLÇESİ)
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 07.03.2017-07.03.2019
PROJE BEDELİ	: 13.302.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 80

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞ. (SUKAP -İLBANK)
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (HORASAN İLÇESİ)
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 03.02.2017-05.03.2019
PROJE BEDELİ	: 8.483.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 42

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR





ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞ. (SUKAP -İLBANK)
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OLTU İLÇESİ)
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 16.02.2017-08.03.2019
PROJE BEDELİ	: 10.668.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 27

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: PAZARYOLU Mahalleleri Su ve Kanal İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 03.05.2017 - 30.09.2017
PROJE BEDELİ	: 406.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 100

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: ÇAT Mahalleleri Su ve Kanal İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 02.05.2017 - 02.10.2017
PROJE BEDELİ	: 719.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 100

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: 17 İLÇE 1000 Adet Depoda Güneş Paneli Klorlama Sistemi
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 12.12.2017- 2018-15 Sayılı Yön. Kur.K. Süre Uz.
PROJE BEDELİ	: 2.950.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 100



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: AŞKALE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 12.12.2017 10.07.2018
PROJE BEDELİ	: 4.233.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 34



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: MİKRO HES İNŞ (Hidroelektrik Santrali)
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.01.2018-01.12.2018
PROJE BEDELİ	: 2.724.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: HORASAN Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 12.03.2018-12.08.2018
PROJE BEDELİ	: 1.613.212-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 56

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: HINIS Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BITİŞ TARİHİ	: 30.03.2018-30.08.2018
PROJE BEDELİ	: 1.447.680-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 80



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: TORTUM - UZUNDERE Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 19.03.2018-19.07.2018
PROJE BEDELİ	: 1.170.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 54

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: TEKMAN Mahalleleri Kanalizasyon İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 26.03.2018-26.08.2018
PROJE BEDELİ	: 2.035.386-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 32

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: ŞENKAYA Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 04.04.2018-04.09.20188
PROJE BEDELİ	: 2.592.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 35

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR





ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: İSPİR Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30.03.2018-30.08.2018
PROJE BEDELİ	: 1.447.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 50

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: PASINLER –NARMAN Mahalleleri Kanal. ve içmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 16.04.2018-16.09.2018
PROJE BEDELİ	: 1.499.500-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 24

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: KARAYAZI Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 16.04.2018-16.09.2018
PROJE BEDELİ	: 2.690.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 12



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: YAKUTIYE PRESTIJ CAD. İÇME SUYU İNŞAATI
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 20.04.2018-20.10.2018
PROJE BEDELİ	: 1.223.340-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 12

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: AŞKALE-ÇAT Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 16.04.2018-16.09.2018
PROJE BEDELİ	: 2.859.600-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: KÖPRÜKÖY Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 16.04.2018-16.09.2018
PROJE BEDELİ	: 1.182.358-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 24



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: OLTU-OLUR Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30.04.2018-30.09.2018
PROJE BEDELİ	: 3.093.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 15

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: HORASAN Arıtma Tesisi Ek Ünite ve Su Deposu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 09.05.2018-09.09.2018
PROJE BEDELİ	: 967.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 20

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: KARAÇOBAN Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 07.05.2018-07.10.2018
PROJE BEDELİ	: 2.800.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: PAZARYOLU Mahalleleri Kanal. ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30.03.2018-30.08.2018
PROJE BEDELİ	: 2.414.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 13

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: YAKUTIYE-AZİZİYE Mah. İçmesuyu.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 14.06.2018– 14.11.2018
PROJE BEDELİ	: 1.190.150-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %1 0



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:TEKMAN (2.Grp) Mahalleleri Kanal.ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 02.07.2018– 28.04.2019
PROJE BEDELİ	: 2.440.660-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % Yeni Başlandı

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: HINIS Mahalleleri(2.Grp) Kanal.ve içmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 02.07.2018– 28.04.2019
PROJE BEDELİ	: 1.602.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % Yeni Başlandı

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:TORTUM-NARMAN –OLUR Mahalleleri SU ABONE BAĞLANTILARI İŞİ
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 25.06.2018– 25.10.2019
PROJE BEDELİ	: 361.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % Yeni Başlandı

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: YAKUTİYE (Ş.Paşa Mah)Su Şebeke Yenileme İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0.....
PROJE BEDELİ	: 749.717-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % SÖZLEŞME AŞAMASINDA

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: ŞENKAYA Mahalleleri (2.Grp) Kanal.ve içmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0.....
PROJE BEDELİ	: 3.171.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % SÖZLEŞME İMZALANDI

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI	:TEKMAN (2.Grp) Mahalleleri Kanal.ve İçmesuyu İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0
PROJE BEDELİ	: 0-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % onay AŞAMASINDA

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI	: Terfili İçme Suyu ve Enh İnş.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0
PROJE BEDELİ	: 1.044.000-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % ONAY AŞAMASINDA

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI	: ERZURUM Merkez Mahalleler İçm.Sy. ve Kanlz.
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0
PROJE BEDELİ	: 0-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % İHALE AŞAMASINDA

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI	: HORASAN - PASINLER - KÖPRÜKÖY Mah. İçmesuyu ve Kanlz. işi
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0
PROJE BEDELİ	: 0-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % İHALE AŞAMASINDA

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI	: OLTU İçmesuyu Arıtma Tesisi(İL.BANK)
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0
PROJE BEDELİ	: 0-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % İHALE AŞAMASINDA

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI	: AŞKALE-ÇAT(2.Grp) İçmesuyu Kanalizasyon İnş
PROJE SAHİBİ	: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 0
PROJE BEDELİ	: 0-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % İHALE AŞAMASINDA

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : YURTLARIMIZDA BULUNAN AYDINLATMALARIN LED'E DÖNÜŞÜM İŞİ

PROJE SAHİBİ : KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2018

PROJE BEDELİ : 3.494.100,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ BİTTİ GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLTU YURDU A BLOK DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018

PROJE BEDELİ : 341.418,62 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İHALESİ YAPILDI, YER TESLİMİ YAPILMADI

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : NARMAN YURDU B BLOK DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018

PROJE BEDELİ : 84.290,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İHALE YAPILDI-YER TESLİMİ YAPILMADI.

KREDİ VE YURLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HORASAN YURDU B BLOK DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018

PROJE BEDELİ : 114.012,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İHALE YAPILDI – YER TESLİMİ YAPILMADI

KREDİ VE YURLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : PASINLER A,B,C BLOK DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2018

PROJE BEDELİ : 430.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA



Tapu ve Kadastro

VIII. Bölge Müdürlüğü
ERZURUM



ERZURUM - 2017

PROJE ADI	: ERZ-KKY (22/A YENİLEME ÇALIŞMALARI)
PROJE SAHİBİ	: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 14.03.2017-06.07.2018
PROJE BEDELİ	: 748.320,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %59
PROJE ADI	: AT-AY/(SAYISALLAŞTIRMA)
PROJE SAHİBİ	: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:16.12.2018
PROJE BEDELİ	: 1,627.392TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 30





TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TAPU VE KADASTRO VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TESİS KADASTROSU

S. NO	İLLER	TOPLAM BİRİM SAYISI		BİTEN BİRİM SAYISI		KALAN BİRİM SAYISI	
		Mahalle	Köy	Mahalle	Köy	Mahalle	Köy
1	AŞKALE	17	63	17	63		
2	AZİZİYE	34	49	34	49		
3	ÇAT	6	41	6	41		
4	HINIS	13	84	13	84		
5	HORASAN	10	77	10	77		
6	İSPİR	18	87	18	87		
7	KARAÇOBAN	9	19	9	19		
8	KARAYAZI	5	71	5	70	1	
9	KÖPRÜKÖY	6	38	6	38		
10	NARMAN	4	42	4	42		
11	OLTU	7	65	7	65		
12	OLUR	6	40	6	40		
13	PALANDÖKEN	36	3	36	3		
14	PASINLER	17	56	17	56		
15	PAZARYOLU	9	36	9	36		
16	ŞENKAYA	5	68	5	68		
17	TEKMAN	5	66	5	64		
18	TORTUM	32	43	32	43		
19	UZUNDERE	8	10	8	10		
20	YAKUTİYE	85	10	85	10		
	İL TOPLAMI	332	968	332	965		



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TAPU VE KADASTRO VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TESİS KADASTROSU SORUNLU BİRİMLER

SIRA NO	İli	İlçesi	Köy / Mahalle
1	ERZURUM	KARAYAZI	HACIBAYRAM (sorunlu)



ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN VE PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Hınıs Başköy Barajı İkmali
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2017 - 2019
PROJE BEDELİ	: 49.514.201 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 93



PROJE ADI	: Sakalikesik Ovası Sulaması 2.Kısım
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2019
PROJE BEDELİ	: 73.958.000 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 25



PROJE ADI	: Erzurum Ortabahçe Sulaması
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2015 - 2019
PROJE BEDELİ	: 91.770.000 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 65



PROJE ADI	: Erzurum İspir Madenköprübaşı Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2015 - 2019
PROJE BEDELİ	: 18.425.003 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 85



PROJE ADI	: Erzurum Şenkaya Tütenocak Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2019
PROJE BEDELİ	: 20.444.104 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 40



PROJE ADI	: Erzurum Oltu Şendurak Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2019
PROJE BEDELİ	: 9.157.413 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 32



PROJE ADI	: Erzurum Pasinler Taşkaynak Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2018
PROJE BEDELİ	: 10.459.025 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 95



PROJE ADI	: Erzurum Merkez Karagöbek Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2019
PROJE BEDELİ	: 11.355.983 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 43



PROJE ADI	: Erzurum Merkez Köşk Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2019
PROJE BEDELİ	: 10.997.080 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 20



PROJE ADI	: Erzurum Tortum Pehlivanlı Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2015 - 2018
PROJE BEDELİ	: 8.768.218 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 100



PROJE ADI	: Erzurum Oltu Sivridere Göleti
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2014 - 2018
PROJE BEDELİ	: 12.008.085 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 100



PROJE ADI	: Erzurum Çat Karabey Köyü Dere Islahı
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2015 - 2018
PROJE BEDELİ	: 267.193 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 100



PROJE ADI	: Erzurum Uzundere İlçe Merkezi Tortum Çayı Islahı (1. Kısım)
PROJE SAHİBİ	: DSİ 8. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2015 - 2018
PROJE BEDELİ	: 4.145.646 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 100



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: ESAT PAŞA CAMİİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 16.05.2017/14.06.2018

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 760.392,00TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 95%



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: HANIM HAMAMI RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 08.08.2017/07.08.2019

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.398.413,28TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 25%



ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: HACI CUMA CAMİİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 28.06.2017/13.01.2018

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.154.040,00TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 70%



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: TAHTA CAMİİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 22.05.2017/15.05.2018

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.116.157,74TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 70%



ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: TAŞ MESCİT RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 24.05.2017/29.05.2018

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.123.524,02TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 80%



ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: MAHMUDIYE CAMİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

05.07.2018 Tarihinde Yer Teslimi Yapılmış Olup ,Restorasyonuna başlanmıştır



ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI: LALAPAŞA HAMAMI PROJE İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 09.09.2016/07.03.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 82.200,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 95%



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: MURATPAŞA HAMAMI PROJE İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 02.05.2017/28.10.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 83.500,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 85%



ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: AŞKALE TOPALÇAVUŞ KÖYÜ CAMİİ PROJE İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 02.05.2017/28.10.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 21.840,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 60%



PROJELERİ HAZIR ESKİ ESERLER

Sıra No	İl	İlçe	Eser	Düşünceler
1	Erzurum	Yakutiye	Cedit Camii	2019 programı
2	Erzurum	Yakutiye	Çortan Camii	2020 programı
3	Erzurum	Yakutiye	Derviş Ağa Camii	2019 programı
4	Erzurum	Yakutiye	Köse Ömer Ağa Camii	2018 programı
5	Erzurum	Yakutiye	Mahmudiye Camii	2018 programı
6	Erzurum	Yakutiye	Molla Kaya Camii	2020 programı
7	Erzurum	Yakutiye	Sıvırcık Camii	2020 programı
8	Erzurum	Yakutiye	Şafililer Camii	2019 programı
9	Erzurum	Yakutiye	Yukarı Mumcu Camii	BB'ce taşınması planlanıyor
10	Erzurum	Pasinler	Ulu Cami	2018 programı
11	Erzurum	Uzundere	Dikyar Köyü Camii	2019 programı

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI

Sıra No	İli	İlçe	Eser	Düşünceler
1	Erzurum	Yakutiye	Çifte Minareli Medrese	Çevre düzenleme ve üst örtü
2	Erzurum	Yakutiye	Mahmudiye Camii	Taşınma işlemi
3	Erzurum	Yakutiye	Köse Ömerağa Camii	Restorasyon
4	Erzurum	Pasinler	Ulu Cami	Restorasyon
5	Erzurum	Palandöken	Abdurrahman Gazi ve Türbesi	Proje Temini
6	Erzurum	Yakutiye	Mehdi Abbas Türbesi	Proje Temini
7	Erzurum	Yakutiye	Rabia Ana Türbesi	Proje Temini
8	Erzurum	Pasinler	Yeni Cami	Proje Temini
9	Erzurum	Pasinler	Emirşeyh Camii	Proje Temini
10	Erzurum	Uzundere	Dikyar Köyü Yukarı Mahalle Camii	Restorasyon



ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

2018 YILI ONARIMI YAPILACAK ESERLER

**PROJE ADI: Pasinler
Ulu Cami Restorasyon İŖi**



**PROJE ADI: Dikyar Köyü Yukarı Mahalle
Restorasyon İŖi**



**PROJE ADI: Köse Ömer Ağa
Cami Restorasyon işi**



**PROJE ADI: Mahmudiye
Cami Restorasyon işi**



PROJE ADI: Çifte Minareli Medrese Çevre Düzenlemesi



2018 YILINDA PROJESİ HAZIRLATILACAK ESERLER



**PROJE ADI:Abdurrahman
Gazi Türbesi**




**PROJE ADI:Pasinler Emir
Şeyh Camii**



**PROJE ADI:Erzurum Pasinler Yeni
Camii**



**PROJE ADI:Erzurum Mehdi Abbas
Türbesi**



**PROJE ADI: Erzurum Rabia Ana
Türbesi**

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AŞKALE-ERZURUM (Ç.Y.HAVAALANI) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1993-2021

PROJE BEDELİ :258.777.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : TRABZON-AŞKALE (DAP)(DOKAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1993-2021

PROJE BEDELİ :3.587.764.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %51-60



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ÇOBANDEDE-HINIS-VARTO (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1977-2021

PROJE BEDELİ :192.929.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : RİZE-İSPİR (DAP) (DOKAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1993-2021

PROJE BEDELİ :350.993.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %61-70



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM AYR.-İSPİR (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1989-2021

PROJE BEDELİ :506.508.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %31-40



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM-PASINLER-HORASAN (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2003-2021

PROJE BEDELİ :187.453.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KARS-SELİM-HORASAN (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2021

PROJE BEDELİ :303.904.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %61-70



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 16.BL.HD.TERCAN-AŞKALE (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2021

PROJE BEDELİ :70.715.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HORASAN-ELEŞKİRT (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2006-2021

PROJE BEDELİ :187.536.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %31-40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (ERZURUM-AZİZİYE)ÇAT-KARLIOVA-BİNGÖL (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2009-2021

PROJE BEDELİ :369.734.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %41-50



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (ERZURUM-AŞKALE)AYR.-İSPİR DEV. YOLU KIRIK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2013-2021

PROJE BEDELİ :1.024.000.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %41-50



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : PİRİNKAYALAR TÜNELİ

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2016-2021

PROJE BEDELİ :90.000.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %1

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (ARTVİN-ERZURUM) AYR.-OLTU-OLUR (2 KISIM)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2012-2021

PROJE BEDELİ :367.992.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %71-80

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLTU GEÇİŞİ (ÇYD) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1996-2021

PROJE BEDELİ :38.065.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM-TEKMAN (KÖPRÜKÖY-HINIS) AYR.-(DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1997-2021

PROJE BEDELİ :256.737.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HINIS-KARAÇOBAN-AKTUZLA

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2021

PROJE BEDELİ :64.728.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %41-50

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (OLTU-GÖLE) AYR.-ŞENKAYA-SARIKAMIŞ AYR.-(DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2021

PROJE BEDELİ :21.735.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %51-60



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM-ILICA-AŞKALE (ILICA Ç.Y. ARASI) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2021

PROJE BEDELİ :21.843.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLUR-ARDANUÇ (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2012-2021

PROJE BEDELİ :100.491.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %21-30



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AKŞAR-GÖLE-ARDAHAN (ARDAHAN GEÇŞ. DAHL.) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2010-2021

PROJE BEDELİ :38.472.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %11-20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (KÖPRÜKÖY-HINIS) AYR.-KARAYAZI-TUTAK

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2013-2021

PROJE BEDELİ :114.655.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %1

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (ÇAYKARA-BAYBURT)AYR.-İSPİR-PAZARYOLU AYR.-
(DAP)(DOKAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2014-2021

PROJE BEDELİ :30.686.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %81-90??

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KARAYAZI-GÖKSU-KARAÇOBAN (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1997-2021

PROJE BEDELİ :38.635.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (KARAURGAN-SARIKAMIŞ)AYR.-GAZİLER-ŞENKAYA AYR.-(DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2012-2021

PROJE BEDELİ :61.343.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %81-90

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ÇAT-YAVİ-MERCAN YOLU

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2021

YAKLAŞIK MALİYET :111.305.000 TL

AÇIKLAMA : Proje uzunluğu 71 km olup, 17.06.2016 tarihinde yol ağına alınmıştır. Proje ihalesinin Genel Müdürlüğe teklifi yapılmış olup, 2018'de Genel Müdürlüğümüzce proje ihalesi yapılması düşünülmektedir. Yatırım programına alınması önem arz etmektedir.

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (İSPİR-YUSUFELİ)AYR.-SERDARLI-(UZUNDERE-TORTUM) AYR. YOLU

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2020

YAKLAŞIK MALİYET :143.000.000 TL

AÇIKLAMA :Proje uzunluğu 53 km olup, 17.06.2016 tarihinde yol ağına alınmış , 2017 yılı yatırım programına da alınmıştır. Güzergah üzerinde 5.800 m uzunluğunda tünel mevcut olup tünel projelerine ait ihale 07.08.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca güzergahtaki yol projesi ihalesi 20.09.2017 tarihinde yapılmıştır. Yol ve Tünel projelerinin çalışmaları devam emekte olup tamamlanmasına müteakip yapım ihalesi TY BSK olarak yapılması planlanmaktadır.

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (TORTUM - UZUNDERE) AYRIM – NARMAN İL YOLU
(KİREÇLİ TÜNELİ DAHİL)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2021

YAKLAŞIK MALİYET :155.000.000 TL

AÇIKLAMA : Toplam 37 km uzunluğundaki proje 33 km yol ve 4.457 m (çift tüp) tünelden oluşmaktadır. Proje çalışmaları devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde projenin bitirilmesi öngörülmektedir. Yatırım Programına alınması halinde ihaleye çıkılabilecektir.

İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM BİLİM MÜZE DOĞA TARİH EĞİTİM PARKI ALTYAPI İNŞAATI YAPIM İŞİ
PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2015-2017
PROJE BEDELİ : 3.436.580,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 91,94



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLUR KIZ ERKEK PANSİYON BİNALARI KABA İNŞAATI VE ÇEŞİTLİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İŞLERİ
PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2017
PROJE BEDELİ : 3.634.000,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %35



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HORASAN İÇMESUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2019

PROJE BEDELİ : 8.483.559,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %44



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLTU İÇMESUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2019

PROJE BEDELİ : 10.668.880,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %25



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HINIS KANALİZASYON YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2019

PROJE BEDELİ : 13.302.000,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %81,45



PROJE ADI : 4. Bölge Müdürlüğü İstasyon Yollarının Yenileme İşi (Ilıca, Kandilli, Aşkale, Karasu, Erbaş, Çadırkaya, Uzunahmet, Hasankale, Köprüköy, Horasan, Süngütaşı, Topdağı, Sarıkamış, Selim, Kars, Akyaka İstasyonları) Toplam 22.123,00 metre
ERZURUM İLİ : İŞİN %50'Sİ

PROJE SAHİBİ

: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 2017-2018

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ)

: 3.337.481,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)

: %20



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 4.Bölge Müdürlüğü'nde 64 Adet hemzemin geçitte kaplama yapılması
ERZURUM İLİ : 16 ADET

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2018

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 305.975,75 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %15



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN HEMZEMİN GEÇİTLERDE İYİLEŞTİRME YAPILMASI (TOPLAM 170 ADET GEÇİT)
ERZURUM İLİ : 24 ADET

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2018

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 1.197.621,12 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %75



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 4.Bölge Müdürlüğü mntıkasında 25.550 m istasyon yolu yenilemesi

PROJE SAHİBİ

: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 2018-2018

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ: %30)

: 2.416.520,40 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)

: 08.08.2018 tarihinde ihaleye çıkılacaktır.



PROJE ADI : Erzurum-Palandöken Lojistik Merkezi 2. Etap inşaat işleri ve demiryolu bağlantısının yapılması (MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ)

PROJE SAHİBİ

: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ


: 2010-2018

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ)

: 24.399.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)

: MODERNİZASYON DAİRESİ TAKİBİNDEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum-Palandöken Lojistik Merkezi 2. Etap inşaat işleri ve demiryolu bağlantısının yapılması işi müşavirlik hizmet alımı (MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ)

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2010-2018

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 800.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : MODERNİZASYON DAİRESİ TAKİBİNDEDİR



PROJE ADI : Şarkışla, Eriç, Kemah, Alp, Tanyeri, Demirkapı, Mercan, Çadırkaya, Aşkale, Divriği (Tadilat), Kemaliyeçaltı İstasyonlarında Yürüyüş Yolu Yapılması İşi(EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
ERZURUM İLİ : İŞİN %17'Sİ

PROJE SAHİBİ


: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 263.500,00 ₺

AÇIKLAMA

: İhale aşamasında(EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : 4.Bölge Müdürlüğü Seyir Momenti Yüксеlecek Hemzemin Geçitlerin Kontrollü Hale Getirilmesi İşi ERZURUM İLİ : İŞİN %75'İ

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 750.000,00 ₺

AÇIKLAMA : Sözleşmesi imzalandı. Yer teslim tarihi:
31.07.2018



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : 4. Bölge Hemzemin Geçit Koruma Sistemi Yapılması (8 adet) ERZURUM İLİ : %50

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 600.000,00 ₺

AÇIKLAMA : İhalesi iptal edildi. Yeniden ihale edilecek.



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : 4. Bölge TMI Bölgesindeki Hemzemin Geçit Kamera Sistemi Kurulumu
ERZURUM İLİ : %40

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 400.000,00 ₺

AÇIKLAMA : İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : 4. Bölge Müdürlüğü 44,45 ve 47 Demiryolu Bakım Müdürlükleri mntıkasında bulunan istasyonlarda 8 adet sağ, 10 adet sol S49'luk, 1 adet sağ 2 adet sol UIC 60'lık olmak üzere toplam 21 adet makas temini ve ferşi işi ERZURUM İLİ : 8 ADET

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 2.079.934,49 ₺

AÇIKLAMA : İHALE AŞAMASINDADIR.



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : TİM Bölgesindeki 10 adet hemzemin geçite makinist uyarı sinyali yapılması
ERZURUM İLİ : %40

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 199.106,67 ₺

AÇIKLAMA : İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Erzincan-Kars istasyonları arasındaki kontrollü hemzemin geçit panolarının yenilenmesi ERZURUM İLİ : %33

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 136.666,67 ₺

AÇIKLAMA : İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI : ERZURUM-KARS ARASI GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ KURULMASI İŞİ
ERZURUM İLİ : %60

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 498.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %5



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR


PROJE ADI : KARASU-AŞKALE İSTASYONLARI ARASININ (KM:1072+000-1100+000 ARASI) UIC 60 LİK RAY İLE 28 KM YOL YENİLEMESİ YAPILMASI

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2019-2019

YAKLAŞIK MALİYET : 27.537.477,00 ₺

AÇIKLAMA : 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR


PROJE ADI : TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ÜSTYAPI İYİLEŞTİRME İŞLERİ KAPSAMINDA 300 KM YOLUN MAKİNALI TAMİRATININ, 50 KM YOLUN ELEMESİNİN YAPTIRILMASI VE 1.000 ADET MAKİNALI KAYNAK YAPTIRILMASI

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2019-2019

YAKLAŞIK MALİYET : 12.560.787,00 ₺

AÇIKLAMA : 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ÜSTYAPI İYİLEŞTİRME İŞLERİ KAPSAMINDA 300 KM YOLUN MAKİNALI TAMİRATININ, 50 KM YOLUN ELEMESİNİN YAPTIRILMASI VE 1.000 ADET MAKİNALI KAYNAK YAPTIRILMASI

PROJE SAHİBİ

: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini)


: 2020-2020

YAKLAŞIK MALİYET

: 12.560.787,00 ₺

AÇIKLAMA

: 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR


PROJE ADI : TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ÜSTYAPI İYİLEŞTİRME İŞLERİ KAPSAMINDA 300 KM YOLUN MAKİNALI TAMİRATININ, 50 KM YOLUN ELEMESİNİN YAPTIRILMASI VE 1.000 ADET MAKİNALI KAYNAK YAPTIRILMASI

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2021-2021

YAKLAŞIK MALİYET : 12.560.787,00 ₺

AÇIKLAMA : 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Erzincan-Erzurum Arasında Bulunan Köprülerin (42 Adet) İyileştirilmesi İşi

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2020-2020

YAKLAŞIK MALİYET : 4.858.608,10 ₺

AÇIKLAMA : 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Erzurum-Kars Arasında Bulunan Tünellerde Drenaj ve Islah Çalışmaları Yapılması İşi

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2020-2020

YAKLAŞIK MALİYET : 4.000.000,00 ₺

AÇIKLAMA : 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Erzurum-Kars Arasında Bulunan Köprülerin (50 Adet) iyileştirme işi

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2021-2021

YAKLAŞIK MALİYET : 6.544.595,93 ₺

AÇIKLAMA : 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR


PROJE ADI : Erzincan-Erzurum Arasında Bulunan Tünellerde Drenaj ve Islah Çalışmaları Yapılması İşi

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2021-2021

YAKLAŞIK MALİYET : 6.000.000,00 ₺

AÇIKLAMA : 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

ERZURUM İLİ 2019-2021 YILLARI PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Karagöl-Eskiköy km. 666+800-667+800, Kemah-Alp km. 891+400-892+800, Karasu-Aşkale km. 1073+800-1075+000 arasında Heyelanlı Bölge Islahı Yapılması İşi

PROJE SAHİBİ

: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini)


: 2021-2021

YAKLAŞIK MALİYET

: 8.000.000,00 ₺

AÇIKLAMA

: 2019-2021 YILLARI 3 YILLIK PLAN DAHİLİNDE TEKLİF EDİLMEKTEDİR



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN İŞLETMECİLİK PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2018 – 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 4.856.000 TL.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %40 (Devam ediyor)



PROJE ADI : FİDAN ÜRETİM PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2018 – 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 819.000 TL.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %87 (Devam ediyor)



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2018 – 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 9.285.000 TL.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %42 (Devam Ediyor)



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN KADASTROSU VE TESCİL PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2018 – 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 360.000 TL.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %8 (Devam ediyor)

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2018 – 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 77.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %50 (Devam ediyor)



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2018 – 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 12.730.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %47 (Devam ediyor)



ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Pilot Projesi
PROJE SAHİBİ	: Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 13.09.2017-07.11.2018
PROJE BEDELİ	: 119.000,00 TL (KDV'siz)
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %95 (2. Ara Rapor Hazırlandı)

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

:Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulaması.

PROJE SAHİBİ

:Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

:26.04.2018-23.09.2018

PROJE BEDELİ

:1298.000,00 TL (KDV'li)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

:%30



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Korunan Alanlarda Ziyaretçi Tesisleri (Sinevizyon Odası ve Mescit)Yapımı İşi
PROJE SAHİBİ	: Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30.04.2018-22.06.2018
PROJE BEDELİ	: 61.700,00 TL (KDV'siz)
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %100

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Sulak Alan Envanter, Yönetim Planı Hazırlama ve İzleme.
PROJE SAHİBİ	:Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:19.04.2018-15.11.2018
PROJE BEDELİ	:59.750,00 TL (KDV'siz)
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	:%20

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Nenehatun Milli Parkı Açık Hava Silah Sergi Alanı Yapımı
PROJE SAHİBİ	:Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:12.07.2018-08.11.2018
PROJE BEDELİ	:99.238,00 TL (KDV'li)
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	:12.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 7 İLÇE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHALARI VE MÜŞTEMİLAT YAPIM İŞİ
(Narman-Horasan- Şenkaya-Karaçoban-Pazaryolu-Aziziye-Köprüköy)

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.10.2016 – 09.06.2018 (600 gün)

PROJE BEDELİ : 5.210.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %55



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Pasinler Gençlik Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 09.07.2018- 02.10.2019

PROJE BEDELİ : 5.000.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 40



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Horasan Gençlik Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : İhale Aşamasında

PROJE BEDELİ : 5.000.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Kamp Eğitim Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 11.09.2018- 22.06.2020

PROJE BEDELİ : 27.000.000,00 TL


FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 1





PLANLANAN YATIRIMLAR

10.000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonunun arsa tahsis işleri tamamlanmış olup, Yatırım Planı programına alınması çalışmaları devam etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : TEKMAN SPOR SALONU YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018

YAKLAŞIK MALİYET : 2.650.000,00 TL

**AÇIKLAMA : İl Özel İdaresinden 900.000 TL ödeneği bulunduğundan
1.750.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır.**



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KARAÇOBAN SPOR SALONU YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018

YAKLAŞIK MALİYET : 2.650.000,00 TL

AÇIKLAMA : İl Özel İdaresinden 900.000 TL ödeneği bulunduğundan 1.750.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır.



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : İLÇELERE 5 ADET 20M,X40M EBATINDA SENT. SAHASI YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018

YAKLAŞIK MALİYET : 1.000.000,00 TL

AÇIKLAMA : İLÇELERE YAPILACAK SENTETİK SAHALARIN YER TESPİTİ YATIRIMIN ONAYLANMASI AKABİNDE HIZLICA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Pazaryolu 200 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme
İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 16/05/2016 – 07/09/2017

PROJE BEDELİ

: 5.471.558,40 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %100 (BİTMİŞ)



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Pasinler İmam Hatip Lisesi 200 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 18/05/2016 – 10/09/2017

PROJE BEDELİ

: 5.536.777,04 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %97



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Aziziye 24 Derslik İmam Hatip Lisesi, 200 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 24/06/2016 – 16/20/2017

PROJE BEDELİ

- : 11.335.023,87 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : %98



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Narman 24 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, 200 Kişilik Öğrenci Yurdu, Spor Salonu Yapımı

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 14/02/2017 – 15/10/2018

PROJE BEDELİ

: 14.206.558,40 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %95



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye 16 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, Çevre Düzenleme İşi
PROJE SAHİBİ	: İl Millî Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 11/07/2016 – 12/10/2017
PROJE BEDELİ	: 4.767.795,78 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %100 (BİTTİ)



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: İspir 16 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, 100 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 24/06/2016 – 16/10/2017

PROJE BEDELİ

: 9.855.165,70 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %88



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Aşkale16 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, 300 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 23/11/2016 – 15/02/2018

PROJE BEDELİ

: 10.673.036,61 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %97



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Oltu 24 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 03/11/2016 – 25/06/2018
PROJE BEDELİ	: 7.850.256,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 72



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Uzundere 12 Derslik Halk Eğitim Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 28/09/2016 – 20/05/2018

PROJE BEDELİ

: 3.843.594,75 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %75



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken 24 Derslikli Anadolu Lisesi (6065 m2) Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi
PROJE SAHİBİ	: İl Millî Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 20/01/2017 – 11/09/2018
PROJE BEDELİ	: 7.299.398,40 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %88



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye 16 Derslik (3171 m2) Özel Eğitim Okulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30/06/2017 – 23/08/2018
PROJE BEDELİ	: 6.806.966,88 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %95



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Karaçoban 16 Derslik 100 öğrenci pansiyonlu İmam Hatip Lisesi (6236 m2) Yapımı

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 17/02/2017 – 09/09/2018

PROJE BEDELİ

: 7.370.383,84 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %63



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi (7253 m2) Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 22/05/2017 – 26/09/2018
PROJE BEDELİ	: 7.370.383,84 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %84



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Şenkaya 16 Derslik Anadolu Lisesi
PROJE SAHİBİ	: İl Millî Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 10/02/2017 – 05/01/2018
PROJE BEDELİ	: 3.120.610,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %100 (BİTTİ)



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye sosyal bilimler lisesi.
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30/11/2016 - 30/08/2018
PROJE BEDELİ	: 10.948.039,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %83



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Çat Maldo grubu 9 derslik Ortaokulu 4 Lojman Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 28.06.2017 – 21.08.2018

PROJE BEDELİ

- : 2.052.345,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : % 57



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Şenkaya 6 Derslik Kayalısü Mahallesi Ortaokulu Yapımı
ve Çevre Düzenleme İşı

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ


: 21.02.2017 – 27.11.2017

PROJE BEDELİ

: 781.468,61TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 98



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Şenkaya 9 Derslik Paşalı Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 01.12.2016 – 04.10.2017

PROJE BEDELİ

: 992.902,97 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 100 (BİTTİ)



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Palandöken 24 Derslik Abdurrahman Gazi Mah.
Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 31.03.2016 – 29.10.2017

PROJE BEDELİ

: 6.845.092,68 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Yakutiye Kurtuluş Mahallesi (Hilal Kent) 24 Derslikli ortaokul binası

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 25.04.2017 – 14.09.2018

PROJE BEDELİ

: 8.062.638,48 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 84



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye Dadaşkent Saltuklu Mah. 16 Derslikli Ortaokulu
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 25.04.2017 – 15.09.2018
PROJE BEDELİ	: 5.080.768,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %90



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu 16 Derslikli ek binası

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 04.05.2017 – 15.09.2018

PROJE BEDELİ

: 5.264.269,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %95



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 15.04.2018 – 25.11.2018
PROJE BEDELİ	: 2.537.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %40

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Şenkaya Akşar ÇPAL 1 Atölye Yapım İşi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 2.250.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: Proje ve ihale evraklarını hazırlıyor.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken 8 Derslik Anaokulu Yapımı
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 15/10/2017 - 19/11/2018
PROJE BEDELİ	: 1.634.300,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %42



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye 4 Derslik Ilica Mahallesi Anaokulu Yapımı
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 15/10/2017 - 10/10/2018
PROJE BEDELİ	: 808.300,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %13

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Hınıs 4 Derslik Anaokulu Yapımı
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 17/12/2017 - 13/10/2018
PROJE BEDELİ	: 451.940,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 60



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye 4 Derslik Ahmet Yesevi Anaokulu Yapımı
PROJE SAHİBİ	: İl Millî Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 09/10/2017 - 04/10/2018
PROJE BEDELİ	: 806.530,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %75

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye 3 Derslik Atatürk Lisesi Anaokulu Yapımı
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 29/10/2017 - 26/07/2018
PROJE BEDELİ	: 387.040,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 50



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken Spor Lisesi 24 Ders. 200 Öğr. Pan.Spor S.
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 15.04.2018 - 03/07/2019
PROJE BEDELİ	: 15.867.460TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Aziziye Emel Çatal Anadolu Lisesi 100 Öğr. Pansiyon
PROJE SAHİBİ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:02/10/2017 – 05.04.2019
PROJE BEDELİ	:4.035.600,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	:%35



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan 24 Derslik İmam Hatip Lisesi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05/12/2017 - 27/07/2019
PROJE BEDELİ	: 7.901.280,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Halk Eğitim Merkezi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 5.500.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: Proje çalışmaları devam ediyor.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Narman 50 yataklı Öğretmen Evi
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 6.000.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Tortum Şehit Mücahit Daştan Anadolu lisesi spor salonu
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 19/08/2017 - 20/02/2019
PROJE BEDELİ	: 1.699.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 55



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken Kayakyolu 24 derslikli ortaokul
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 11/10/2017 - 15/11/2018
PROJE BEDELİ	: 5.714.617,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 40



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Yakutiye Murat Paşa Mahallesi 24 derslikli ortaokul
PROJE SAHİBİ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:11/10/2017 - 15/11/2018
PROJE BEDELİ	:5.583.624,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	:% 14



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken Kayakyolu 8 derslikli Anaokulu
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 11/10/2017 - 15/11/2018
PROJE BEDELİ	: 1.931.776,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 12



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Murat Paşa Mahallesi 4 derslikli anaokulu
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 11/10/2017 - 15/11/2018
PROJE BEDELİ	: 944.135,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 55



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Yakutiye Rabiaana Mahallesi 16 Derslikli ortaokul

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 22/09/2017 - 17/09/2018

PROJE BEDELİ

: 6.047.500,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 40



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Merkez Mümtaz Turhan 16 Derslikli Ortaokul
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 15/12/2017 - 19/01/2019
PROJE BEDELİ	: 5.121.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	· Köprüköy İ.H.O.O 12 Ders.100 Kiş. Pans Spor Salonu
PROJE SAHİBİ	· İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	· 20/11/2017 - 15/11/2018
PROJE BEDELİ	· 8.473.580,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	· %20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Hınıs Bellitaş Mahallesi 8 derslikli ortaokul
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 25/11/2017 - 30/12/2018
PROJE BEDELİ	: 1.357.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Karayazı Salyamaç 4 derslikli ortaokul
PROJE SAHİBİ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:02/10/2017 - 27/09/2018
PROJE BEDELİ	:672010,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	:%20

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Tekman Güzeldere Mahallesi 4 derslikli ortaokul
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 02/10/2017 - 27/09/2018
PROJE BEDELİ	: 776.410,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	• Köprüköy Gölçayır Mahallesi 5 derslikli ortaokul
PROJE SAHİBİ	• İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	• 29/09/2017 - 24/09/2018
PROJE BEDELİ	• 859.040,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	• %20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karayazı Ağaçlı Mahallesi 4 derslikli ortaokul
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 02/10/2017 - 27/09/2018
PROJE BEDELİ	: 637.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karaçoban 4 derslikli ana okulu
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 08/10/2017 - 04/08/2018
PROJE BEDELİ	: 460.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %30

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	· Aşkale TOKİ Konutları 4 derslikli Anaokulu
PROJE SAHİBİ	· İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	· 01/10/2017 - 26/09/2018
PROJE BEDELİ	· 818.920,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	· % 50



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Özel Eğitim 8 derslikli Anaokulu
PROJE SAHİBİ	: İl Millî Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 1.300.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: Proje revize edildi bakanlığın onayına sunuldu.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Şenkaya Akşar 8 derslikli ilkokul
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30/11/2017 - 26/10/2018
PROJE BEDELİ	: 1.180.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %55



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye Toprakkale Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	: 200.600,00TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 80



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	· Aziziye Taşpınar Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	· İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	· 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	· 200.600,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	· % 82




2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye Aşağıcanören Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	: 200.600,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Çat Has Bölgesi (Maldo grubu) Ortaokulu 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	: 207.680,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Ağılı Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	: 207.680,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Yörükatlı Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	: 207.680,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: İspir Kırık Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	: 207.680,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Şenkaya Gaziler Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	:229.510,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	:% 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Şenkaya Kayalısı Mahallesi 2 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.10.2017 – 17.12.2017
PROJE BEDELİ	: 229.510,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Karayazı Merkez 11 Lojman
PROJE SAHİBİ	:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:12.10.2017 – 01.10.2018
PROJE BEDELİ	:1.515.946,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	:%23

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Hınıs Merkez 11 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 12.10.2017 – 01.10.2018
PROJE BEDELİ	: 1.447.860,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %39

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Tekman Merkez 11 Lojman
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 12.10.2017 – 01.09.2018
PROJE BEDELİ	: 1.263.780,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %25

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: 75. Yıl YİBO güçlendirme inşaatı
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 08.12.2017 – 04.10.2018
PROJE BEDELİ	: 3.416.100,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %14

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye 23 Nisan İlkokulu 20 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 02.07.2018-2020
PROJE BEDELİ	: 9.921.600,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye Zübeyde Hanım İlkokulu 16 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 13.06.2018-06.08.2019
PROJE BEDELİ	: 10.116.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Fehmi Bilge İlkokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 09.04.2018-03.08.2019
PROJE BEDELİ	: 6.982,200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Yarboğazi İlkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 09.04.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Alagöz ilkokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 13.04.2018-16.08.2019
PROJE BEDELİ	: 6.982.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Bulgurlu İlkokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 10.04.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 6.982.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Horasan Kırklar İlkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 18.04.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karaçoban Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 18.04.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 6.982.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karaçoban Erenler İlkokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 19.04.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 6.982.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karaçoban Molladavut İlkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 12.04.2018-17.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karayazı Çayırbeyli İlkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 30.04.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %20

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karayazı İmam Hatip Ortaokulu 16 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Millî Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 03.07.2018-27.08.2019
PROJE BEDELİ	: 8.478.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken Barbaros hayrettin Paşa İlkokulu 24 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 11.476.800,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale evrakları hazırlanıyor.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken ORG: Selahattin Demirciođlu İlkokulu 12 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 19.04.2018-17.08.2019
PROJE BEDELİ	: 9.117.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken Yıldızkent altyol TOKİ İlkokulu 20 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 16.07.2018-20.08.2019
PROJE BEDELİ	: 9.921.600,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken Osmangazi Ortaokulu 16 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 08.07.2018-20.08.2019
PROJE BEDELİ	: 9.900.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhalesi yapıldı

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Tekman Hacıömer İlkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 24.04.2018-17.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Tekman Karlıca ilkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.06.2018-21.06.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Tekman Yiğitler İlkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 06.06.2018-21.06.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Tekman Katranlı Şehit Ragıp Köse ilkokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 05.06.2018-21.06.2019
PROJE BEDELİ	: 2.336.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Kocatepe İlkokulu 24 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 11.476.800,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale evrakları hazırlanıyor.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Tatbikat ilkokulu 20 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 17.07.2018-20.10.2020
PROJE BEDELİ	: 9.921.600,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhalesi yapıldı

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Faik Güngör Ortaokulu 12 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 8.083.800,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale Evrakları hazırlanıyor

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu Ortaokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 6.327.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale Evrakları hazırlanıyor.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Yakutiye Hilalkent 125. yıl İmam Hatip Ortaokulu 16 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 8.721.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale evrakları hazırlanıyor.

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Aziziye Saltuklu Anaokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 06.06.2018-21.06.2019
PROJE BEDELİ	: 2.869.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Oltu Anaokulu 6 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: -
PROJE BEDELİ	: 3.378.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale Evrakları hazırlanıyor

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Narman Kampüs Anaokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 17.04.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.871.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Karayazı Anaokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 03.07.2018-27.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.228.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhalesi yapıldı

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Palandöken Yıldızkent Altyol TOKİ Anaokulu 4 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 16.07.2018-18.08.2019
PROJE BEDELİ	: 2.228.400,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhalesi yapıldı

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Aşkale Yeniköy İlkokulu 8 derslikli (Deprem sonucu bakanlık onaylı yıkılıp yerine yapılacak)

PROJE SAHİBİ

- : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 02.07.2018-26.08.2019

PROJE BEDELİ

- : 6.982.200,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : İhalesi yapıldı

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Yakutiye Dumlu Ortaokulu 8 derslikli (Deprem sonucu bakanlık onaylı yıkılıp yerine yapılacak)

PROJE SAHİBİ

- : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 16.07.2018-20.09.2020

PROJE BEDELİ

- : 6.327.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : İhalesi yapıldı

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Hınıs İmam Hatip Ortaokulu 16 derslikli (Deprem sonucu bakanlık onaylı yıkılıp yerine yapılacak)

PROJE SAHİBİ

- : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 16.07.2018-08.08.2020

PROJE BEDELİ


- : 8.721.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : İhalesi yapıldı

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Çat İlkokulu 8 derslikli
PROJE SAHİBİ	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 10.04.2018-13.08.2019
PROJE BEDELİ	: 6.982.200,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %10



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Şehir Hastanesi

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 22.09.2014 - 24.07.2018

PROJE BEDELİ: 319.025.053,00 TL+ KDV

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %83



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Pazaryolu Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) ASM-TSM-112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 13.06.2016-05.09.2017(CEZALI ÇALIŞMAKTADIR)

PROJE BEDELİ:5.375 .000,00TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%94



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Aşkale ASM-TSM-112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 07.07.2017-23.03.2018 (11/04/2018 Tarihinde geçici kabul yapılmıştır)

PROJE BEDELİ:2.429.553,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%100



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Hınıs ASM-TSM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 04.08.2017-20.07.2018

PROJE BEDELİ:2.564.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%38



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Pasinler, Horasan, Karayazı, Karaçoban, Hınıs 112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 15.08.2017

PROJE BEDELİ:1.950.000,00TL+KDV

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%62



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Tortum, Narman, Şenkaya, Yakutiye, Palandöken 112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 29.08.2017

PROJE BEDELİ:2.165.000 TL+KDV

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%99



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Oltu ASM-TSM-112 ASHİ
PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü
PROJE BEDELİ : 3.070.000,00TL
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2017-2019
FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%36



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Şehir Hastanesi 2. Etap 250 (YGAP-FTR)Kamu Özel Ortaklığı

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2019

PROJE BEDELİ: 100.000.000,00TL (Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılacaktır.)

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Bakanlıkça yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Köprüköy İlçe Entegre Hastanesi (10 yataklı)-112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 6.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2020

AÇIKLAMA: 19.06.2018 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme aşamasında

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Pasinler Otlukkapı Sağlık Evi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 330.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Çat Sarıkayık Sağlık Evi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 330.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Aziziye Saltuklu SHM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 3.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Palandöken ASM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 3.500.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Palandöken ASM+SHM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 3.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Tekman Çukuryayla Sağlık Evi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 330.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum 75 Ünit ADSM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 22871250 TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.



ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

İşin Adı	ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EK BİNA VE TESİSLERİ YAPIM İŞİ
Yüklenici	GİZEM.İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Yaklaşık Maliyeti	13.751.760,10-TL
Sözleşme Bedeli	10.350.000,00-TL
İhale Tarihi	12.09.2017
Sözleşme Tarihi	04.10.2017
İşyeri Teslim Tarihi	09.10.2017
İş Bitim Tarihi	23.12.2018
İşin durumu	İnşaat % 75 seviyesinde devam ediyor



İşin Adı	ERZURUM – ŞENKAYA KÖMÜRLÜ JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI VE ERBAŞ YATAKHANESİ YAPIM İŞİ
Yüklenici	Hayri YILMAZ
Yaklaşık Maliyeti	1.271.882,16-TL
Sözleşme Bedeli	6.210.000,00-TL
İhale Tarihi	17.11.2017
Sözleşme Tarihi	14.12.2017
İşyeri Teslim Tarihi	18.12.2017
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18.12.2017
İş Bitim Tarihi	09.08.2019
İşin durumu	İnşaat % 50 seviyesinde devam ediyor



İşin Adı	ERZURUM – ŞENKAYA GAZİLER JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ
Yüklenici	Şahin PINARBAŞI (Şahin İnşaat)
Yaklaşık Maliyeti	949.932,50-TL
Sözleşme Bedeli	764.647,00-TL
İhale Tarihi	31.01.2018
Sözleşme Tarihi	01.03.2018
İşyeri Teslim Tarihi	05.03.2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.03.2018
İş Bitim Tarihi	24.11.2018
İşin durumu	İnşaat % 30 seviyesinde devam ediyor.



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	ŞENKLAYA İLÇESİ DELİKTAŞ MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	25 KONUT
Proje Bedeli	424.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	80 m2'lik ÖZEL PROJE
Başlama Yılı	2010
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	16 ADET KONUT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	9 ADET KONUT 2018 YATIRIM PROGRAMINDA OLUP İNŞAATLAR HENÜZ BAŞLAMADI



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE -ABDALCIK MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	53 KONUT
Proje Bedeli	3.016.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	TİP İK01
Başlama Yılı	2011
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	45 ADET KONUT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	8 ADET KONUT 2018 YATIRIM PROGRAMINDA OLUP İNŞAATLAR HENÜZ BAŞLAMADI



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	ÇAT SOĞUKPINAR MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	110 KONUT
Proje Bedeli	6.932.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	TİP IK01
Başlama Yılı	2011
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	63 ADET KONUT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	47 ADET KONUTUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE KAVURMAÇUKURU MAHALLESİ (2. KISIM)
Yapılan Konut Sayısı	13 ADET KONUT
Proje Bedeli	829.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	TİP İK01
Başlama Yılı	2013
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	10 ADET KONUT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	3 ADET KONUTUN İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE DEREKÖY MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	102 Adet Konut
Proje Bedeli	6.978.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	TİP İK01
Başlama Yılı	2015
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	97 ADET KONUT % 100 TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	5 ADET KONUT % 99 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR





ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE ÇAYKÖY MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	39 ADET KONUT
Proje Bedeli	2.288.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	TİP İK01
Başlama Yılı	2011
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	29 ADET KONUT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	10 ADET KONUTUN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	OLTU TUZLA MAHALLESİ (3.KISIM)
Yapılan Konut Sayısı	31 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.984.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	İK-01 BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	26 ADET KONT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	5 ADET KONUTUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	ÇAT KARAŞEYH MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	42 ADET KONUT
Proje Bedeli	2.670.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	İK-01 BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE
Başlama Yılı	2015
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	27 ADET KONT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	15 ADET KONUT 2018 YATIRIM PROGRAMINDA OLUP, İNŞAATLAR BAŞLAMAMIŞTIR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE AKÖREN MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	15 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.024.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	İK 01 (BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE)
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	7 ADET KONUT TAMALANDI
Devam Eden Konut sayısı	8 ADET KONUT DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE OVACIK MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	42 ADET KONUT
Proje Bedeli	2.952.000,00-TL
Uygulanan proje Tipi	İK 01 (BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE)
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	20 ADET KONUT TAMALANDI
Devam Eden Konut sayısı	22 ADET KONUT DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	ÇAT TAŞAĞIL MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	82 ADET KONUT
Proje Bedeli	4.498.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2009
Bitiş Yılı	2017
Tamamlanan Konut sayısı	76 ADET KONUT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	6 ADET KONUT HENÜZ BAŞLAMADI



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE BÜYÜKGEÇİT MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	24 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.680.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	24 ADET KONUT % 95 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE NAHIYE GÖLÖREN MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	21 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.470.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	21 ADET KONUT % 95 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AŞKALE DAĞYURDU MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	13 ADET KONUT
Proje Bedeli	910.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	KONUTLARIN İNŞAATI % 95 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AZİZYE TEBRİZCİK MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	28 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.792.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	28 ADET KONUT % 45 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	ÇAT BOZYAZI MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	26 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.820.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	26 ADET KONUT TAMAMLANDI
Devam Eden Konut sayısı	% 82 ÖDEME YAPILDI



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	ÇAT SARIKAŞIK MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	43 ADET KONUT
Proje Bedeli	3.010.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	--
Devam Eden Konut sayısı	23 ADET KONUT İNŞAATI % 50 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	PALANDÖKEN GÜZELYURT MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	34 ADET KONUT
Proje Bedeli	2.176.000,00-TL
11405	TİP İKO1
Başlama Yılı	2016
Bitiş Yılı	2017
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLUP, KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	HINIS YAYLAKONAK MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	21 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.470.000,00-TL
11405	TİP İKO1
Başlama Yılı	2017
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLUP, KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	UZUNDERE BALIKLI MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	129 ADET KONUT
Proje Bedeli	9.030.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	KONUTLARIN İNŞAATI % 5 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	NARMAN SAPANLI MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	8 ADET KONUT
Proje Bedeli	560.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLUP, KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	AZİZİYE YONCALIK MAHALLESİ II. KISIM
Yapılan Konut Sayısı	15 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.050.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLUP, KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	TEKMAN ÇEVİRME MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	9 ADET KONUT
Proje Bedeli	630.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLUP, KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yatırımın Mahiyeti	5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU
Projenin Uygulandığı Köy	YAKUTİYE KÖŞK MAHALLESİ
Yapılan Konut Sayısı	19 ADET KONUT
Proje Bedeli	1.330.000,00-TL
11405	TİP İK01
Başlama Yılı	2018
Bitiş Yılı	2018
Tamamlanan Konut sayısı	-
Devam Eden Konut sayısı	2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLUP, KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI

TARIM VE HAYVANCILIK

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR


PROJE ADI: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Ekonomik Yatırımlar

PROJE SAHİBİ ve Proje tarihleri : 70 Yatırımcı (Özel Sektör) / 2006-2017

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 16.429.408 TL

- **2018 PROJE :** 2018 yılında 59 adet Çiftlik alt yapı geliştirme projesine **2,6 Milyon TL** hibe ödemesi yapılacak, 3 adet Ekonomik yatırım projesine **1.7 Milyon TL** hibe Ödemesi yapılacaktır. 2019 Yılında devam edecek.





2006-2018 Ekonomik Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Dağılımları

SEKTÖR ADI	Adedi
Süt Toplama, İşleme ve Paketleme	22
Et İşleme ve Paketleme	6
Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme	6
Pekmez İmalatı ve Paketleme	2
Reçel İmalatı ve Paketleme	1
Meyve Suyu Üretim ve Paketleme	1
Muz Sarartma ve Depolama	1
Tohumluk Patates Ambalajlama ve Depolama	1
Yem – Silaj Paketleme ve Depolama	2
Bakliyat Ambalajlama ve Depolama	2
Soğukhava Deposu	6
Çelik Silo	6
Yağ Rafinasyonu	3
Tahıl Ürünleri İşleme ve Depolama	1
İspir Kuru Fasulyesi Eleme ve Paketleme	1
Koyun-Keçi Yetiştiriciliği	1
Tohum İşleme Paketleme Depolama	3
Ayçekirdeği Eleme ve Seleksiyonu	1
Alternatif Enerji Üretimi (güneş enerjisi)	1
Teknolojik Yenileme ve Kapasite Artırımı	1
Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	62
TOPLAM	132

2018 Devam Eden Projeler

SEKTÖR ADI	Adedi
Bitkisel Ürün İşleme ve Paketleme	2
Bakliyat Depolama ve Paketleme	1
Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	59
TOPLAM	62

TARIM VE HAYVANCILIK

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımları kapsamında Ahır ve Ağıl Yapımlarının Desteklenmesi (Devam Ediyor)

PROJE SAHİBİ: 185 yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017 (2017 yılında yatırıma alınan 185 adet proje bulunmaktadır.)

TAMAMLANAN PROJE SAYISI: 35 (2018 Yılında devam edecek)

TAMAMLANAN PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 5.046.000 TL



TARIM VE HAYVANCILIK

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımları kapsamında Ahır ve Ağıl Yapımlarının Desteklenmesi (Devam Ediyor)

PROJE SAHİBİ: 95 yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2018 (2018 yılında yatırıma alınan 95 adet proje bulunmaktadır.)

TAMAMLANAN PROJE SAYISI: 1 (2018 Yılında devam edecek)

TAMAMLANAN PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 147.000 TL, **95 PROJE İÇİN ÖDENECEK HİBE TUTARI :** 13.965.000 TL





TARIM VE HAYVANCILIK

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımlarının Kapsamında İnşaat, Makine ekipman ve Canlı hayvan Desteği

PROJE SAHİBİ: 13 Yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2010-2017

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 6.239.938 TL

13 yatırımcının 9 adedinin 5 yıllık takip süreleri sona ermiş olup; 4 yatırımcının denetim süreleri devam etmektedir. 4 yatırımcıdan 1 adedinin hibe ödemesi **2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır.**





TARIM VE HAYVANCILIK

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Genç Çiftçi Projesi

PROJE SAHİBİ: 2016 yılı 243 Yatırımcı - 2017 yılı 258 Yatırımcı-2018 yılı 269 Yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2016-2017-2018

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 2016 yılı 7.290.000 TL – 2017 Yılı 7.740.000 TL – 2018 Yılı 8.070.000 TL



TARIM VE HAYVANCILIK

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi

PROJE SAHİBİ: 1 Yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2018

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 1.837.500 TL



TARIM VE HAYVANCILIK

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Mera Islah ve Amenajman Çalışmaları.

UYGULAYICI: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.

2017 YILI YATIRIM DÖNEMİ: 2017 Yılında 5 İlçemizde 43.913 dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Çalışmaları. (devam ediyor)

YATIRIM BEDELİ : 2.4 milyon TL

2018 YILI YATIRIM DÖNEMİ: 2018 Yılında 6 İlçemizde 11 Mahallemizde 178.369 dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Proje Çalışmaları. (devam ediyor)

PROJE BEDELİ : 2.46 Milyon TL



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: E.Y.Y Afet konutu Çat (Işkınlı, Karaca,Yavi Mah.)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2015 - 2018
PROJE BEDELİ	: 1.483 288. TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 30



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: E.Y.Y Afet konutu Hınıs (Derince, Kalecik, Kongur, Sıldız ve Suvaran Mah.)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2014 - 2018
PROJE BEDELİ	: 3.650.932. TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 73




2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: E.Y.Y Afet konutu İspir (Yeşiltepe)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2014 - 2018
PROJE BEDELİ	: 1.839.374. TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 86



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: E.Y.Y Afet konutu Olur(Keçili, Yk.Karacasu)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2011 - 2018
PROJE BEDELİ	: 174.157. TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 70




2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: E.Y.Y Afet konutu Şenkaya Turnalı
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2018
PROJE BEDELİ	: 2.593.834 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 95



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: E.Y.Y Afet konutu Tortum (Demirciler, Ziyaretli Mah.)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2016 - 2018
PROJE BEDELİ	: 601.398 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 64



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: E.Y.Y Afet Ahır Çat (Karaca Mah.)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2014 - 2018
PROJE BEDELİ	: 72.096 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: 90



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	:Horasan Merkez Çevre Düzenlemesi işi (Afet Konutları)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2017-2018
PROJE BEDELİ	: 260.000.TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İnşaat Devam Ediyor

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: İspir Merkez Y.Mah Kanalizasyon ve İstinat duvarı işi
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2017-2018
PROJE BEDELİ	: 120.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale aşamasında

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Şenkaya Turnalı Ada İçi Yollar İstinat Duvarı.(Afet Konutları)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2018 - 2018
PROJE BEDELİ	: 400.000. TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: İhale aşamasında

2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI	: Narman Alabalık Mah. Kaya Islahı (Afet Konutları)
PROJE SAHİBİ	: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2018 - 2018
PROJE BEDELİ	: 180.000 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: Proje Aşamasında

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ATLI GRUBU ENH VE YENİ KABİN TESİSİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 498.376,70 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ÇAT YOLU TOKİLER ARKASI YERALTI AG-OG ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 1.673.900,24 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : OZBEK KOK - YUKARI YENICE ARASI ENH

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 1.399.486,90 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KÖYLER GRUBUNDAKİ BRANŞMANLARIN TORTUM 2 3/0 HATTINDAN BESLENMESİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 1.203.026,72 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ŞENKAYA FİDER 5 ENH'A KÖY GRUPLARININ BAĞLANMASI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 833.813,70 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ÇİMENÖZÜ ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 1.105.989,03 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : OVİT TÜNELİ HATBAŞI KÖK YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 157.122,18 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KAYNAKBAŞI - MORYAYLA ARASI ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : **689.563,45 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : BAHÇELİ ÇERMİK - BAHÇELİ ÇİÇEKLİ MAHALLESİ ARASI ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : **404.857,49 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TEKEDERESİ KABİN MODÜLERE ÇEVİRİLMESİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : **266.456,11 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KÖŞK MAHALLESİ AG-OG YERALTI ŞEHİR ŞEBEKESİ YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 3.900.370,28 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : DM12 TR 41 DEPLASE EDİLMESİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 102.481,41 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ASKERİ HAVALANININ BESLEYEN SWALLOW ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 357.651,60 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : HİLALKENT SEMTİ AG-OG YERALTI ŞEBEKESİ YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 04.04.2018– 31.12.2018

PROJE BEDELİ : 5.227.181,74 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

**PROJE AD : OLUR İLÇESİ YILDIZKAYA-ÇATAKSU-BEŞKAYA-ÇELİKLİ GRUBU
ENH YAPIMI**

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 1.504.920 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : OLTU İLÇESİ SÜLÜNKAYA KÖYÜ ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 2.180.890 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ŞENKAYA İLÇESİ NİŞANTAŞI GRUBU VE BRANŞMANLARI ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 1.679.444 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : UZUNDERE İLÇESİ ÇAĞLAYAN ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **391.235 TL**



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TURNAGÖL ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 26.04.2018–30.10.2018

PROJE BEDELİ : 945.006 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KOÇYAYLA GURUBU ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 01.07.2018–30.11.2018

PROJE BEDELİ : 4.599.496 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KARAYAZI 3/0 ENH ÜZERİNE KÖK KONULMASI VE İRTİBATLARI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 01.07.2018–31.12.2018

PROJE BEDELİ : **3.041.772 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : PASINLER DM YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 05.05.2018–15.10.2018

PROJE BEDELİ : 891.705 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : PASİNLER 477 MCM ENH YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 05.05.2018–31.12.2018

PROJE BEDELİ : 2.796.665 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KURTKOMU ENH YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 26.04.2018–31.08.2018

PROJE BEDELİ : 449.535 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ÇELİKLİ ENH YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 26.04.2018–10.09.2018

PROJE BEDELİ : 383.572 TL



TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN PROJELER

- **Projenin Adı:**İspir-Köse Enerji İletim Hattı
- **Proje Yeri:**Erzurum
- **Proje Sahibi:**Teiaş 15.Bölge Müdürlüğü
- **Proje Başlama/Bitiş Tarihi:**2017/2018
- **Proje Bedeli:**59.000.000 TL



TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN PROJELER

- **Projenin Adı:** Horasan Trafo Merkezi
- **Projenin Yeri:** Erzurum
- **Projenin Sahibi:** TEİAŞ 15.Bölge Müdürlüğü
- **Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:** 2017/2018
- **Proje Bedeli:** 5.450.000 TL



TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVAM EDEN PROJELER

- **Projenin Adı:** Narinkale TM
- **Projenin Yeri:**Erzurum
- **Projenin Sahibi:**TEİAŞ 15.Bölge Müdürlüğü
- **Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:**2017/2018
- **Proje Bedeli:**3.500.000 TL



TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

- **Projenin Adı:**154 kV Erzurum II-Hınıs EİH
- **Projenin Yeri:** Erzurum
- **Projenin Sahibi:** TEİAŞ 15.Bölge Müdürlüğü
- **Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:** 2016/2017 Aralık
- **Proje Bedeli:** 2.700.000 TL



TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN PROJELER

- **Projenin Adı:** Pasinler Trafo Merkezi
- **Projenin Yeri:** Erzurum
- **Projenin Sahibi:** TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- **Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:** 2017/2018
- **Proje Bedeli:** 9.000.000 TL



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Eklentileri İnşaatı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 18.01.2016

PROJE BEDELİ : 58.300.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 82



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Tekman ilçesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi

PROJE SAHİBİ : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 21.11.2016

PROJE BEDELİ : 6.150.558,20 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Hınıs ilçesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi

PROJE SAHİBİ : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 10.08.2016

PROJE BEDELİ : 2.667.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 99



2018 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Horasan Hükümet Konağı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ :İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 15.06.2017

PROJE BEDELİ : 7.318.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 71



2018 PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Hükümet Konağı Yapım İşi
PROJE SAHİBİ : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

