



ERZURUM

Görmeden Bilemezsin



ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

**ERZURUM İLİ 2017 YILI DEVAM EDEN
VE PLANLANAN YATIRIMLARI**

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 7 İLÇE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHALARI VE MÜŞTEMİLAT YAPIM İŞİ
(Narman-Horasan- Şenkaya-Karaçoban-Pazaryolu-Aziziye-Köprüköy)

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.10.2016 – 09.06.2018 (600 gün)

PROJE BEDELİ : 5.210.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %30



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Aziziye İlçe Gençlik Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 09.01.2017 – 25.12.2017 (350 gün)

PROJE BEDELİ : 3.450.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %20



PROJE ADI : Aşkale İlçe Gençlik Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 21.10.2016 – 10.11.2018 (750 gün)

PROJE BEDELİ : 5.500.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Oltu İlçe Gençlik Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 25.05.2016 – 07.10.2017 (500 gün)

PROJE BEDELİ : 2.500.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %60



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Uzundere Gençlik Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 06.02.2017 – 03.12.2017 (300 gün)

PROJE BEDELİ : 3.500.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %25



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Pasinler Gençlik Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : Proje Aşamasında

PROJE BEDELİ : 3.000.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Kamp Eğitim Merkezi

PROJE SAHİBİ : Spor Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : Proje Aşamasında

PROJE BEDELİ : 6.000.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : TEKMAN SPOR SALONU YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018

YAKLAŞIK MALİYET : 2.650.000,00 TL

AÇIKLAMA : İl Özel İdaresinden 900.000 TL ödeneği bulunduğundan 1.750.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır.



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KARAÇOBAN SPOR SALONU YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018

YAKLAŞIK MALİYET : 2.650.000,00 TL

AÇIKLAMA : İl Özel İdaresinden 900.000 TL ödeneği bulunduğundan 1.750.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır.



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KİREMİTLİKTEPE ATLAMA KULELERİ KAYAK PİSTİ YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018

YAKLAŞIK MALİYET : 2.100.000,00 TL

AÇIKLAMA : Yatırımın onaylanması akabinde çalışmalara başlanılacaktır.



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : İLÇELERE 5 ADET 20M,X40M EBATINDA SENT. SAHASI YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018

YAKLAŞIK MALİYET : 1.000.000,00 TL

AÇIKLAMA : İLÇELERE YAPILACAK SENTETİK SAHALARIN YER TESPİTİ YATIRIMIN ONAYLANMASI AKABİNDE HIZLICA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AŞKALE-ERZURUM (Ç.Y.HAVAALANI) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1993-2020

PROJE BEDELİ :240.499.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : TRABZON-AŞKALE (DAP)(DOKAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1993-2020

PROJE BEDELİ :3.334.353 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %51-60



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ÇOBANDEDE-HINIS-VARTO (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1977-2020

PROJE BEDELİ :179.971.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : RİZE-İSPİR (DAP) (DOKAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1993-2020

PROJE BEDELİ :326.202.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %41-50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM AYR.-İSPİR (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1989-2020

PROJE BEDELİ :470.732.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %31-40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

- PROJE ADI : ERZURUM-PASINLER-HORASAN (DAP)**
PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2003-2020
PROJE BEDELİ :174.213.000 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KARS-SELİM-HORASAN (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2020

PROJE BEDELİ :282.439.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %41-50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 16.BL.HD.TERCAN-AŞKALE (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2020

PROJE BEDELİ :65.720.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %81-90



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HORASAN-ELEŞKİRT (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2006-2020

PROJE BEDELİ :78.975.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %31-40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (ERZURUM-AZİZİYE)ÇAT-KARLIOVA-BİNGÖL (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2009-2019

PROJE BEDELİ :343.619.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %71-81



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (ERZURUM-AŞKALE)AYR.-İSPİR DEV. YOLU KIRIK TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2013-2020

PROJE BEDELİ :281.216.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %31-40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : PİRİNKAYALAR TÜNELİ

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2016-2020

PROJE BEDELİ :83.616.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %1

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (ARTVİN-ERZURUM) AYR.-OLTU-OLUR (2 KISIM)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2012-2020

PROJE BEDELİ :342.000.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %1-10

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLTU GEÇİŞİ (ÇYD) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1996-2018

PROJE BEDELİ :35.376.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %60



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM-TEKMAN (KÖPRÜKÖY-HINIS) AYR.-(DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1997-2019

PROJE BEDELİ :238.603.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HINIS-KARAÇOBAN-AKTUZLA

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2019

PROJE BEDELİ :41.569.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %31-40

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (OLTU-GÖLE) AYR.-ŞENKAYA-SARIKAMIŞ AYR.-(DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2019

PROJE BEDELİ :20.200.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %51-60



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM-ILICA-AŞKALE (ILICA Ç.Y. ARASI) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2005-2019

PROJE BEDELİ :20.300.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %91-99



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLUR-ARADANUÇ (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2012-2020

PROJE BEDELİ :93.393.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %21-30



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AKŞAR-GÖLE-ARDAHAN (ARDAHAN GEÇŞ. DAHL.) (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2010-2018

PROJE BEDELİ :30.178.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %81-90



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (KÖPRÜKÖY-HINIS) AYR.-KARAYAZI-TUTAK

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2013-2018

PROJE BEDELİ :106.557.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %1

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

**PROJE ADI : (ÇAYKARA-BAYBURT)AYR.-İSPİR-PAZARYOLU AYR.-
(DAP)(DOKAP)**

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2014-2018

PROJE BEDELİ :28.519.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %81-90

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KARAYAZI-GÖKSU-KARAÇOBAN (DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :1997-2018

PROJE BEDELİ :35.906.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %72-80

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (KARAURGAN-SARIKAMIŞ)AYR.-GAZİLER-ŞENKAYA AYR.-(DAP)

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :2012-2018

PROJE BEDELİ :57.010.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ÇAT-YAVİ-MERCAN YOLU

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2021

YAKLAŞIK MALİYET :111.305.000 TL

AÇIKLAMA : Karayolları yol ağına alınmıştır. Erzurum ili sınırlarındaki kalan yol uzunluğu 32 km' dir.

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : (İSPİR-YUSUFELİ)AYR.-SERDARLI-(UZUNDERE-TORTUM) AYR. YOLU

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2020

YAKLAŞIK MALİYET :143.000.000 TL

AÇIKLAMA :2017 yılı yatırım programına alınmıştır.

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KİREÇLİ TÜNELİ

PROJE SAHİBİ :KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2021

YAKLAŞIK MALİYET :155.000.000 TL

AÇIKLAMA : Yaklaşık 4.400 m tünel

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN İŞLETMECİLİK PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2017 – 31.12.2017

PROJE BEDELİ : 2.330.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %52



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : FİDAN ÜRETİM PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2017 – 31.12.2017

PROJE BEDELİ : 1.125.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %55



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2017 – 31.12.2017

PROJE BEDELİ : 16.967.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %5



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KADASTRO PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2017 – 31.12.2017

PROJE BEDELİ : 100.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %0

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN KÖYLERİ ETÜD PLANLAMA PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2017 – 31.12.2017

PROJE BEDELİ : 20.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %100

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2017 – 31.12.2017

PROJE BEDELİ : 173.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %73



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.04.2017 – 31.12.2017

PROJE BEDELİ : 9.274.000

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %32



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN İŞLETMECİLİK PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 30.04.2018 – 31.12.2018

YAKLAŞIK MALİYET : 4.858.000 TL.

AÇIKLAMA :



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : FİDAN ÜRETİM PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 30.04.2018 – 31.12.2018

YAKLAŞIK MALİYET : 821.000 TL.

AÇIKLAMA :



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 30.04.2018 – 31.12.2018

YAKLAŞIK MALİYET : 200.000 TL.

AÇIKLAMA :



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 30.04.2018 – 31.12.2018

YAKLAŞIK MALİYET : 15.356.000 TL.

AÇIKLAMA :



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

PROJE SAHİBİ : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 30.04.2018 – 31.12.2018

YAKLAŞIK MALİYET : 400.000 TL.

AÇIKLAMA :

TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Bölgemiz dahilinde 39 adet (36 Adet Basit, 3 Adet İngiliz) S49'luk makasların montajı ve ferşi ile Alüminotermite Ray Kaynakları ve yerinde izole teşkilinin yapılması işi
ERZURUM İLİ TOPLAM: 20 ADET

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2015-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 2.200.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %10

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



| Demiryolu Uzunluğu (1.957,2 Km) | | Elektrikli Hat Uzunluğu (94,2 Km) | | Sinyalizasyonlu Hat Uzunluğu (585,6 Km) | | İstasyon Sayısı (Gar ve İstasyon) 67 Gar ve İst. 100 Adet Muhtelif İşyeri |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|---|
| Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | |
| 1.556,036 | 388,8 | 68,2 | 26 | 434,536 | 93,3 | |

TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SIVAS

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 4. Bölge Müdürlüğü İstasyon Yollarının Yenileme İşi (Ilıca, Kandilli, Aşkale, Karasu, Erbaş, Çadırkaya, Uzunahmet, Hasankale, Köprüköy, Horasan, Süngütaşı, Topdağı, Sarıkamış, Selim, Kars, Akyaka İstasyonları) Toplam 22.123,00 metre
ERZURUM İLİ : İŞİN %50'Sİ

PROJE SAHİBİ

: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 2017-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ)

: 3.337.481,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)

: ihale hazırlık aşamasında

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



PROJE ADI : TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN HEMZEMİN GEÇİTLERDE İYİLEŞTİRME YAPILMASI (TOPLAM 170 ADET GEÇİT)
ERZURUM İLİ : 24 ADET

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 1.197.621,12 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %40

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



| Demiryolu Uzunluğu (1.957,2 Km) | | Elektrikli Hat Uzunluğu (94,2 Km) | | Sinyalizasyonlu Hat Uzunluğu (585,6 Km) | | Istasyon Sayısı (Gar ve İstasyon) |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|--|
| Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | 67 Gar ve İst. 100 Adet Muhtelif İstasyon |
| 1.556,036 | 388,8 | 68,2 | 26 | 434,536 | 93,3 | |

PROJE ADI : Sivas-Hudut hattında 10 Adet Hemzemin Geçit Sistemine Makinist uyarı sistemi yapılması ERZURUM İLİ : 4 ADET

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 200.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %20

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



PROJE ADI : Sivas-Hudut hattında 10 Adet Hemzemin Geçite Kamera CCTV sistemi yapılması
ERZURUM İLİ : 4 ADET

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 160.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : Sözleşme aşamasında

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



| Demiryolu Uzunluğu (3.957,2 Km) | | Elektrikli Hat Uzunluğu (94,2 Km) | | Sinyalizasyonlu Hat Uzunluğu (585,6 Km) | | İstasyon Sayısı (Gar ve İstasyon) 67 Gar ve İst. 100 Adet Muhtelif İşyeri |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|---|
| Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | |
| 1.556,036 | 388,8 | 68,2 | 26 | 434,536 | 93,3 | |

TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Yeniçubuk, Kemah, Hasankale, Horasan, Sarıoğlan, Akyaka gar ve istasyonlarına ihata yapılması(EMLAK MUDURLUGU) ERZURUM İLİ : Horasan-Akyaka Kısmı

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 768.902,05 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %95

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



| Demiryolu Uzunluğu (1.957,2 Km) | | Elektrikli Hat Uzunluğu (94,2 Km) | | Sinyalizasyonlu Hat Uzunluğu (585,6 Km) | | İstasyon Sayısı (Gar ve İstasyon) 67 Gar ve İst. 100 Adet Muhtelif İşyeri |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|---|
| Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | |
| 1.556,036 | 388,8 | 68,2 | 26 | 434,536 | 93,3 | |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : 9 Adet istasyon bakım ve onarımı (Tanyeri, Köprüköy komple bakım onarım, Aşkale dış cephe ve çatı tadilatı, Uzunahmet, Akyaka, Horasan, Erbaş, Çadırkaya, Ilıca iç tadilat) (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ERZURUM İLİ : KÖPRÜKÖY, AŞKALE, UZUNAHMET, HORASAN, ERBAŞ, ILICA

PROJE SAHİBİ

: TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 2016-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ)

: 402.330,29 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)

: %95

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



| Demiryolu Uzunluğu (1.957,2 Km) | | Elektrikli Hat Uzunluğu (94,2 Km) | | Sinyalizasyonlu Hat Uzunluğu (565,6 Km) | | İstasyon Sayısı (Gar ve İstasyon) 67 Gar ve İst. 100 Adet Muhtelif İşyeri |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|---|
| Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | |
| 1.556,036 | 388,8 | 68,2 | 26 | 434,536 | 93,3 | |

- PROJE ADI :** Horasan İstasyonuna yüksek askeri rampa yapılması (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
- PROJE SAHİBİ :** TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :** 2016-2017
- PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) :** 219.680,86 ₺
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) :** %95

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



PROJE ADI : Erzurum Gar sahasında bulunan ray apartmanı ve 15 adet çiftli müstakil hizmet evinin dış cephesinin mantolamasının yapılması (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)


PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 848.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %95

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



| Demiryolu Uzunluğu (1.957,2 Km) | | Elektrikli Hat Uzunluğu (94,2 Km) | | Sinyalizasyonlu Hat Uzunluğu (585,6 Km) | | İstasyon Sayısı (Gar ve İstasyon) 67 Gar ve İst. 100 Adet Muhtelif İstasyon |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|---|
| Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | |
| 1.556,036 | 388,8 | 68,2 | 26 | 434,536 | 93,3 | |

PROJE ADI : Erzurum-Palandöken Lojistik Merkezi 2. Etap inşaat işleri ve demiryolu bağlantısının yapılması (MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ)

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2010-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 16.250.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : MODERNİZASYON DAİRESİ TAKİBİNDEDİR

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum-Palandöken Lojistik Merkezi 2. Etap inşaat işleri ve demiryolu bağlantısının yapılması işi müşavirlik hizmet alımı (MODERNİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ)


PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2010-2017

PROJE BEDELİ (ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 500.000,00 ₺

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : MODERNİZASYON DAİRESİ TAKİBİNDEDİR

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Sarımsaklı, Tuzhisar, Bedirli, Güneş, Ilıca istasyon sahalarının ihata altına alınması (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ERZURUM İLİ : İŞİN %20'Sİ


PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 380.000,00 ₺

AÇIKLAMA : İlgili Gar ve İstasyonların şehir merkezinde olması nedeniyle trafiğin yoğunluğundan dolayı can ve mal emniyetini tehlikeye düşürdüğünden, kaza ve olaylarda Teşebbüsümüzün hukuksal zorluklar yaşamaması için, ayrıca her türlü dış etkenlerden korumak amacıyla belirlenen iş yerlerine ihata yapılması gerekmektedir (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Sarıkamış, Mercan, Çadirkaya, Eriç, Kemah, Ilıca İstasyonlarının manevra yolları ile baş makaslara yürüyüş yolları yapılması (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
ERZURUM İLİ : İŞİN %17'Sİ


PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 263.500,00 ₺

AÇIKLAMA : Manevra personelinin güvenlik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Horasan, Aşkale, Erbaş, Karasu, Karagöl İstasyon ve saydinglerinin manevra yolları ile baş makaslara yürüyüş yolları yapılması (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
ERZURUM İLİ : İŞİN %80'İ


PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 800.000,00 ₺

AÇIKLAMA : Manevra personelinin güvenlik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Demirdağ Gar ve İliç, Horasan, Aşkale İstasyon Şefliklerinin çevre düzenlemesinin yapılması (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ERZURUM İLİ : İŞİN %50'Sİ

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 500.000,00 ₺

AÇIKLAMA : Çevre düzenlemesi

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SİVAS

PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Uzunahmet, Erbaş ve Topdağı İstasyonlarına tel örgüden bahçe ihataası yapılması (EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ERZURUM İLİ : İŞİN %67'Sİ

PROJE SAHİBİ : TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) : 2018-2018

YAKLAŞIK MALİYET(ERZURUM İLİ DAHİLİ) : 350.000,00 ₺

AÇIKLAMA : Çevre düzenlemesi

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü



| Demiryolu Uzunluğu (1.957,2 Km) | | Elektrikli Hat Uzunluğu (94,2 Km) | | Sinyalizasyonlu Hat Uzunluğu (585,6 Km) | | İstasyon Sayısı (Gar ve İstasyon) | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|---|--|
| Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | Ana Hat | Tali hat | 67 Gar ve İst. 100 Adet Muhtelif İşyeri | |
| 1.556,036 | 388,8 | 68,2 | 26 | 434,536 | 93,3 | | |

PROJE ADI : 2. ETAP 16 DAİRELİ LOJMAN BİNALARI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2017

PROJE BEDELİ : 2.950.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 80



PROJE ADI : YEMEKHANE BİNASI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2017

PROJE BEDELİ : 10.000.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 35




PROJE ADI : 2. ETAP KAMPÜS İÇİ YOLLARI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2016-2017

PROJE BEDELİ : 3.480.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 99



PROJE ADI : MERKEZİ GARAJ BİNASI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2017

PROJE BEDELİ : 4.387.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 34

PROJE ADI : ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2018

PROJE BEDELİ : 5.830.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 11

ATÜS

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ



PROJE ADI : 3. ETAP 16 DAİRELİ LOJMAN BİNALARI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2018

PROJE BEDELİ : 3..000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 80



PROJE ADI : REKTÖRLÜK MEYDANI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2017

PROJE BEDELİ : 3.013.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 21



PROJE ADI : KÜTÜPHANE BİNASI

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2019

PROJE BEDELİ : 15.835.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : -



PROJE ADI : EK DERSLİK BİNASININ SPOR SALONUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

PROJE SAHİBİ :ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 2017-2017

PROJE BEDELİ : 1.230.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : -



PLANLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ANA GİRİŞ KAPILARI YAPILMASI

PROJE SAHİBİ : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini) :

YAKLAŞIK MALİYET :

AÇIKLAMA :

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Eklentileri İnşaatı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 18.01.2016

PROJE BEDELİ : 58.300.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 35



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum İli Köprüköy İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ :ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 13.07.2015

PROJE BEDELİ : 3.119.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%99



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Tekman ilçesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 21.11.2016

PROJE BEDELİ : 6.150.558,20 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %32



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Köprüköy ilçesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi **PROJE SAHİBİ** :ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 12.08.2016

PROJE BEDELİ : 3.774.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 80



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı Yolu Doğal parke Taşı Kaplama ve BSK Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 28.03.2016

PROJE BEDELİ : 3.478.244,07 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 62



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Hınıs ilçesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işi

PROJE SAHİBİ :ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 10.08.2016

PROJE BEDELİ : 2.667.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 30



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Horasan Hükümet Konağı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ :ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 15.06.2017

PROJE BEDELİ : 7.318.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 10



PROJE ADI : Erzurum Valiliği (Eski Vilayet Binası) ve Palandöken Kaymakamlığı Binası Engelli Erişime Uygun Hale Getirilmesi Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 12.06.2017

PROJE BEDELİ : 7.318.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 10

PROJE ADI : Hınıs Halil Çavuş Jandarma Karakol K.lığı Çevre Duvarı ve 3 Adet Gözetleme Kulesi, Karayazı Çavuşgülü Jandarma Karakol K.lığı Çevre Duvarı ve 3 Adet Gözetleme Kulesi, Karayazı Elmalidere Jandarma Karakol K.lığı Çevre Duvarı ve Diğer Onarımlar Yapım İşi

PROJE SAHİBİ :ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 10.11.2016

PROJE BEDELİ : 993.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 34

PROJE ADI : Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Amaçlı Yüzme Havuzunun Tadilatı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 27.07.2017

PROJE BEDELİ : 139.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 0

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum Şenkaya İlçesi Karınca Düzü Jandarma Karakolu 2 Adet Kule ve İstinat Duvarı Yapım İşi

PROJE SAHİBİ : ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM, İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 26.07.2017

PROJE BEDELİ : 313.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :% 0

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Şehir Hastanesi

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 22.09.2014 - 24.07.2018

PROJE BEDELİ: 319.025.053,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %50



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Pazaryolu Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) ASM-TSM-112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 13.06.2016-05.09.2017

PROJE BEDELİ:5.375 .000,00TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%54



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Tortum ASM-TSM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 03.01.2017-03.12.2017

PROJE BEDELİ:1.278.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%60



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Yakutiye ASM-TSM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 09.06.2017-06.11.2017

PROJE BEDELİ:1.874 .000,00TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%25



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Aşkale ASM-TSM-112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 07.07.2017-23.03.2018

PROJE BEDELİ:2.429.553,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%15



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Hınıs ASM-TSM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 04.08.2017-20.07.2018

PROJE BEDELİ:2.564.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%1

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Uzundere Gölbaşı Sağlık Evi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 13.01.2017-21.07.2017

PROJE BEDELİ:298.900 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%98



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Çat Saltaş Sağlık Evi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: 09.05.2017-14.11.2017

PROJE BEDELİ:284.000TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME :%80



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 İHALE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Pasinler, Horasan, Karayazı, Karaçoban, Hınıs 112 ASHi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 15.08.2017

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 İHALE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Tortum,Narman,Şenkaya, Yakutiye, Palandöken 112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 29.08.2017

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Şehir Hastanesi 2. Etap 250 (YGAP-FTR)Kamu Özel Ortaklığı

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2019

PROJE BEDELİ: 100.000.000,00TL (Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılacaktır.)

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Bakanlıkça yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Köprüköy İlçe Entegre Hastanesi (10 yataklı)-112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 6.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2018-2019

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Bakanlıkça yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Oltu ASM-TSM-112 ASHİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ : 3.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2018

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Pasinler Otlukkapı Sağlık Evi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 300.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2018

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 3.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2018

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Merkez Aile Sağlığı Merkezi

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 2.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2018

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Yakutiye Aile Sağlığı Merkezi (İtfaiye)

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 3.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2018

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PLANLAMA AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR

PROJE ADI: Erzurum Palandöken SHM

PROJE SAHİBİ: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE BEDELİ: 3.000.000,00TL

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ (Tahmini): 2017-2018

AÇIKLAMA: Bakanlığımızca yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yaptırılmaktadır.

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : TEKMAN İÇMESUYU YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2015-2016

PROJE BEDELİ : 5.892.594,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %99





İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : YAKUTİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM YOL, İÇMESUYU,KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU YAPIM İŞİ
PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2015-2016
PROJE BEDELİ : 6.715.000,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %0

İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM BİLİM MÜZE DOĞA TARİH EĞİTİM PARKI ALTYAPI İNŞAATI YAPIM İŞİ
PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2015-2017
PROJE BEDELİ : 3.436.580,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %90



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLUR 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP OKULU YAPIM İŞİ
PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2015-2017
PROJE BEDELİ : 6.292.000,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %90



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLUR KIZ ERKEK PANSİYON BİNALARI KABA İNŞAATI VE ÇEŞİTLİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İŞLERİ
PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2017
PROJE BEDELİ : 3.634.000,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HORASAN İÇMESUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ
PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2019
PROJE BEDELİ : 8.483.559,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %17



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLTU İÇMESUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2019

PROJE BEDELİ : 10.668.880,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %15



İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : HINIS KANALİZASYON YAPIM İŞİ

PROJE SAHİBİ : İLLER BANKASI A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017-2019

PROJE BEDELİ : 13.302.000,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %42



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZ-KKY (22/A YENİLEME ÇALIŞMALARI)

PROJE SAHİBİ : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 14.03.2017-06.07.2018

PROJE BEDELİ : 748.320,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %29



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

TAPU VE KADASTRO VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TESİS KADASTROSU

| S. NO | İLLER | TOPLAM BİRİM SAYISI | | BİTEN BİRİM SAYISI | | KALAN BİRİM SAYISI | |
|-------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------|
| | | Mahalle | Köy | Mahalle | Köy | Mahalle | Köy |
| 1 | AŞKALE | 17 | 63 | 17 | 63 | | |
| 2 | AZİZİYE | 34 | 49 | 34 | 49 | | |
| 3 | ÇAT | 6 | 41 | 6 | 41 | | |
| 4 | HINIS | 13 | 84 | 13 | 84 | | |
| 5 | HORASAN | 10 | 77 | 10 | 77 | | |
| 6 | İSPİR | 18 | 87 | 18 | 87 | | |
| 7 | KARAÇOBAN | 9 | 19 | 9 | 19 | | |
| 8 | KARAYAZI | 5 | 71 | 5 | 70 | | 1 |
| 9 | KÖPRÜKÖY | 6 | 38 | 6 | 38 | | |
| 10 | NARMAN | 4 | 42 | 4 | 42 | | |
| 11 | OLTU | 7 | 65 | 7 | 65 | | |
| 12 | OLUR | 6 | 40 | 6 | 40 | | |
| 13 | PALANDÖKEN | 36 | 3 | 36 | 3 | | |
| 14 | PASINLER | 17 | 56 | 17 | 56 | | |
| 15 | PAZARYOLU | 9 | 36 | 9 | 36 | | |
| 16 | ŞENKAYA | 5 | 68 | 5 | 68 | | |
| 17 | TEKMAN | 5 | 66 | 5 | 64 | | 2 |
| 18 | TORTUM | 32 | 43 | 32 | 43 | | |
| 19 | UZUNDERE | 8 | 10 | 8 | 10 | | |
| 20 | YAKUTİYE | 85 | 10 | 85 | 10 | | |
| | İL TOPLAMI | 332 | 968 | 332 | 965 | | 3 |

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

TESİS KADASTROSU SORUNLU BİRİMLER

| SIRA NO | İli | İlçesi | Köy / Mahalle |
|---------|---------|----------|-------------------------------|
| 1 | ERZURUM | KARAYAZI | HACIBAYRAM (sorunlu) |
| 2 | ERZURUM | TEKMAN | YUKARI HANBEYİ (Devam ediyor) |
| 3 | ERZURUM | TEKMAN | AKÇAKOCA (Devam ediyor) |

TARIM VE HAYVANCILIK


PROJE ADI: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Ekonomik Yatırımlar

PROJE SAHİBİ ve Proje tarihleri : 65 Yatırımcı (Özel Sektör) / 2006-2016

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 13.632.232 TL

2017 PROJE : 2017 yılında 5 Yatırımcı ile Sözleşme imzalanmış olup Hibe Tutarı: 2.1 milyon TL





TARIM VE HAYVANCILIK

PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımları kapsamında Ahır ve Ağıl Yapımlarının Desteklenmesi (Devam Ediyor)

PROJE SAHİBİ: 52 Yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2014-2016

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 6.411.673 TL



TARIM VE HAYVANCILIK

PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımları kapsamında Ahır ve Ağıl Yapımlarının Desteklenmesi

PROJE SAHİBİ: 185 yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017 (2017 yılında yatırıma alınan 185 adet proje bulunmaktadır.)

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): Proje hibe miktarları yatırımlar tamamlandıktan sonra belirlenecektir.





TARIM VE HAYVANCILIK

PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımlarının Kapsamında İnşaat, Makine ekipman ve Canlı hayvan Desteği

PROJE SAHİBİ: 13 Yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2010-2017

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 6.239.938 TL





TARIM VE HAYVANCILIK

PROJE ADI: Genç Çiftçi Projesi

PROJE SAHİBİ: 2016 yılı 243 Yatırımcı (Özel Sektör)-2017 yılı 258 Yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2016-2017

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 2016 yılı 7.290.000 TL – 2017 Yılı 7.740.000 TL



TARIM VE HAYVANCILIK

PROJE ADI: Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi

PROJE SAHİBİ: 1 Yatırımcı (Özel Sektör)

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2017

PROJE BEDELİ (Hibe Tutarı): 1.837.500 TL




TARIM VE HAYVANCILIK

PROJE ADI: Mera Islah ve Amenajman Çalışmaları.

UYGULAYICI: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.

YATIRIM DÖNEMİ: 2017 Yılında 5 ilçemizde 43.913 dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Çalışmaları.

YATIRIM BEDELİ :2.4 milyon TL



ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: KADANA CAMİİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 26.04.2016/14.04.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 648.067,3 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 99 %



ÖNCE



SONRA

ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: YUKARI HABİB EFENDİ CAMİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 23.05.2016/14.05.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 794.140 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 99 %



ÖNCE



SONRA

ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: ESAT PAŞA CAMİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 12.05.2017/01.12.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 760.392 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 20 %



ÖNCE



SONRA

ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: HANIM HAMAMI RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 04.08.2017/07.08.2019

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.398.413,28 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 0 %



ÖNCE

SONRA

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: HACI CUMA CAMİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 21.06.2017/13.01.2018

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.154.040 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 10 %



ÖNCE



SONRA

ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI: TAHTA CAMİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 18.05.2017/07.12.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.116.157,74 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 15 %



ÖNCE



SONRA

PROJE ADI: TAŞ MESCİT CAMİ RESTORASYONU İŞİ

PROJE SAHİBİ: Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 23.05.2017/09.12.2017

PROJE BEDELİ (KDV DAHİL) : 1.123.524,02 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 10 %



ÖNCE



SONRA

2018 yılı yatırım programı Kasım Aralık aylarında Genel Müdürlüğümüze sunulup onay alındıktan sonra yürürlüğe girecektir.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : YURTLARIMIZDA BULUNAN AYDINLATMALARIN LED'E DÖNÜŞÜM İŞİ

PROJE SAHİBİ : KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 4.350.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP YER TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KAZIM KARABEKİR VE NENE HATUN YURTLARI ASANSÖRLERİNİN ENGELLİ KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İLE NENE HATUN YURDU ASANSÖRLERİNİN KABİN TADİLATI YAPILMASI İŞİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 177.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM KIZ YURDU D BLOK UMUMİ ISLAK MAHAL İLE NENE HATUN E BLOK ISLAK MAHALLERİN ONARIM İŞİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 409.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER
TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ALVARLI EFE YURTLARININ ÇATI ONARIMLARININ YAPILMASI

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 150.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER
TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : KAZIM KARABEKİR YURDUNA SÜS HAVUZU,2 ADET BASKETBOL 1 ADET VOLEYBOL VE AÇIK HALI SAHA YAPILMASI

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 767.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : AŞKALE, HINIS, NARMAN,HORASAN,OLTU YURTLARI
DEVREDİLEN BİNALARIN GENEL ONARIMI

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 3.095.600,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER
TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : OLTU YURDU A KIZ BLOĞU İLE B,C ERKEK BLOKLARIN
KAZAN DAİRELERİNİN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 410.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER YER
TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ ISI KANALLARI BORU TAMİR VE İZOLASYONU İLE LOJMANLARA AİT ISI KANALLARINDAKİ KALORİFER SICAK VE SOĞUK SU HATLARININ YENİLENMESİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 145.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ İLE KAZIM KARABEKİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ 1.ETAP

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 160.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER
TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : NENE HATUN YURT MÜDÜRLÜĞÜ E BLOK YANGIN KAPILARI İLE A,B,C,D BLOK ALİMİNYUM VE PENCERE ONARIMI

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 90.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : NENE HATUN YURT MÜDÜRLÜĞÜ A,B,C,D BLOKLARIN PİS SU HATLARININ ONARIMI VE BODRUM KATLARA YER SÜZGEÇİ KONULMASI

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 62.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : ERZURUM KIZ YURDU C,D,E,F, BLOKLARIN BODRUM KATLARININ ÇOK AMAÇLI KULLANIMA UYGUN OLARAK BÖLÜNMESİ

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 55.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER
TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : RABİA HATUN YURDU C BLOK VAKIFLARDAN DEVREDİLEN BİNANIN GENEL ONARIMI İLE BODRUM KAT KONFERANS SALONU VE TERAS KATIN TAMAMLANMASI

PROJE SAHİBİ :KREDİ VE YURTLAR KURUMU ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ :

PROJE BEDELİ : 1.487.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : İŞ İHALE AŞAMASINDA OLUP, YER
TESLİMİ YAPILMAMIŞTIR.

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------|--|
| İşin Adı | ERZURUM İŞ-KUR HİZMET BİNASI YAPIMI İNŞAATI |
| Yüklenici | EDEV MÜH.İNŞ.BLG.TUR.NAK.TAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. |
| Yaklaşık Maliyeti | 5.003.074,09-TL |
| Sözleşme Bedeli | 2.693.144,68-TL |
| İhale Tarihi | 18.11.2014 |
| Sözleşme Tarihi | 05.01.2015 |
| İşyeri Teslim Tarihi | 09.01.2015 |
| İş Bitim Tarihi | 10.09.2017 |
| İşin durumu | İnşaat % 65 seviyesinde devam ediyor |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------|---|
| İşin Adı | ERZURUM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 1500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI |
| Yüklenici | AKGÜN İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. |
| Yaklaşık Maliyeti | 55.698.774,53-TL |
| Sözleşme Bedeli | 37.973.000,00-TL |
| İhale Tarihi | 10.06.2016 |
| Sözleşme Tarihi | 04.03.2016 |
| İşyeri Teslim Tarihi | 08.03.2016 |
| İş Bitim Tarihi | 26.04.2018 |
| İşin durumu | İnşaat % 95 seviyesinde devam ediyor |





ERZURUM
Görmeden Bilemezsin

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|----------------------------------|---|
| İşin Adı | ERZURUM - ÇAT TAŞAĞIL MAHALLESİ DRENAJ, KUŞAKLAMA, ÇEŞME HATLARI, KANALİZASYON VE ÇEVRE İMALATLARI YAPIM İŞİ |
| Yüklenici | Bedir İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Yaklaşık Maliyeti | 1.271.882,16-TL |
| Sözleşme Bedeli | 1.240.000,00-TL |
| İhale Tarihi | 29..11.2016 |
| Sözleşme Tarihi | 28.12.2016 |
| İşyeri Teslim Tarihi | 02.01.2017 |
| Fiilen İşe Başlama Tarihi | -- |
| İş Bitim Tarihi | -- |
| İşin durumu | İnşaat devam ediyor |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | ŞENKLAYA İLÇESİ DELİKTAŞ MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 25 KONUT |
| Proje Bedeli | 424.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | 80 m2'lik ÖZEL PROJE |
| Başlama Yılı | 2010 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 16 ADET KONUT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 9 ADET KONUTUN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE -ABDALCIK MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 53 KONUT |
| Proje Bedeli | 3.016.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2011 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 45 ADET KONUT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 8 ADET KONUTUN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|--|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | ÇAT SOĞUKPINAR MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 110 KONUT |
| Proje Bedeli | 6.650.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2011 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 51 ADET KONUT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 59 ADET KONUTUN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | ŞENKAYA ÖZYURT MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 84 KONUT |
| Proje Bedeli | 4.901.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2013 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 79 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|--|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE KAVURMAÇUKURU MAHALLESİ (2. KISIM) |
| Yapılan Konut Sayısı | 13 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 763.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2013 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 10 ADET KONUT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 3 ADET KONUTUN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | OLTU TUTLU MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 40 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 1.754.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2013 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 40 Adet Konut % 100 Tamamlandı |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE DEREKÖY MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 88 Adet Konut |
| Proje Bedeli | 5.239.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2015 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 27 ADET KONUT TAMALANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 61 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | OLTU GÜZELSU MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 18 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 1.073.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP IK01 |
| Başlama Yılı | 2015 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 18 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE GÜLLÜDERE MAHALLESİ (2. KISIM) |
| Yapılan Konut Sayısı | 15 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 900.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İKO1 |
| Başlama Yılı | 2015 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 10 ADET KONUT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 5 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|--|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE ÇAYKÖY MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 39 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 2.288.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2011 |
| Bitiş Yılı | 2014 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 29 ADET KONUT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 10 ADET KONUTUN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | ÇAT KAPLICA MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 36 |
| Proje Bedeli | 2.160.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | İK 01 (BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE) |
| Başlama Yılı | 2015 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 36 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | OLTU TUZLA MAHALLESİ (3.KISIM) |
| Yapılan Konut Sayısı | 31 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 1.860.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | İK-01 BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 26 ADET KONT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 5 ADET KONUTUN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE GÜMÜŞSEREN MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 38 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 840.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | 80 M2'lik ÖZEL PROJE |
| Başlama Yılı | 2015 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 38 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE AKÖREN MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 15 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 960.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | İK 01 (BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE) |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 15 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | HINIS ŞALGAM MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 14 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 896.000,00-TL |
| Uygulanan proje Tipi | İK 01 (BAKANLIKÇA ONAYLI TİP PROJE) |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 14 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | ÇAT TAŞAĞIL MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 82 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 4.498.000,00-TL |
| 11405 | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2009 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | 76 ADET KONUT TAMAMLANDI |
| Devam Eden Konut sayısı | 6 ADET KONUT HENÜZ BAŞLAMADI |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE BÜYÜKGEÇİT MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 24 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 1.536.000,00-TL |
| 11405 | TİP IKO1 |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 24 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE GÖLVEREN MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 21 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 1.344.000,00-TL |
| 11405 | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 21 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AŞKALE DAĞYURDU MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 8 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 512.000,00-TL |
| 11405 | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | AZİZYE TEBRİZCİK MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 28 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 1.792.000,00-TL |
| 11405 | TİP İKO1 |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 28 ADET KONUT DEVAM EDİYOR |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | ÇAT BOZYAZI MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 26 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 1.664.000,00-TL |
| 11405 | TİP IK01 |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | 26 ADET KONUT İNŞAATI DEVAM EDİYOR |

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | ÇAT SARIKAŞIK MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 43 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 2.752.000,00-TL |
| 11405 | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------|---|
| Yatırımcı Kuruluş | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
| Yatırımın Mahiyeti | 5543 SAYILI KANUNA GÖRE K.E.Y.Y METODU |
| Projenin Uygulandığı Köy | PALANDÖKEN GÜZELYURT MAHALLESİ |
| Yapılan Konut Sayısı | 34 ADET KONUT |
| Proje Bedeli | 2.176.000,00-TL |
| 11405 | TİP İK01 |
| Başlama Yılı | 2016 |
| Bitiş Yılı | 2017 |
| Tamamlanan Konut sayısı | - |
| Devam Eden Konut sayısı | KONUTLARIN İNŞAATI HENÜZ BAŞLAMADI |

DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI | : Hınıs Başköy Barajı İkmali |
| PROJE SAHİBİ | : DSİ 8. Bölge Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2017 - 2018 |
| PROJE BEDELİ | : 44.746.244 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 69 |



DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Sakalikesik Ovası Sulaması 2.Kısım |
| PROJE SAHİBİ | : DSİ 8. Bölge Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2018 |
| PROJE BEDELİ | : 73.958.000 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 11 |



DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Erzurum İspir Maden Köprübaşı Göleti |
| PROJE SAHİBİ | : DSİ 8. Bölge Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2015 - 2018 |
| PROJE BEDELİ | : 15.335.000 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | :47 |



DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI | : Erzurum Ortabahçe Sulaması |
| PROJE SAHİBİ | : DSİ 8. Bölge Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2015 - 2018 |
| PROJE BEDELİ | : 86.770.000 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 35 |



DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Erzurum Şenkaya Tütenocak Göleti |
| PROJE SAHİBİ | : DSİ 8. Bölge Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2019 |
| PROJE BEDELİ | : 16.730.000 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 10 |



DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Erzurum Oltu Sivridere Göleti |
| PROJE SAHİBİ | : DSİ 8. Bölge Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2014 - 2018 |
| PROJE BEDELİ | : 9.001.000 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 76 |



DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROJE ADI | : Erzurum Oltu Şendurak Göleti |
| PROJE SAHİBİ | : DSİ 8. Bölge Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2018 |
| PROJE BEDELİ | : 7.488.000 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 5 |



TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : İspir - Köse Enerji İletim Hattı
PROJE YERİ: Erzurum
PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2015/2019
PROJE BEDELİ: 53.000.000,00 TL



PROJE ADI : Tortum 380 – Gürcistan (sınır) Enerji İletim Hattı

PROJE YERİ: Erzurum

PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2016 / 2020

PROJE BEDELİ: 62.000.000,00 TL



PROJE ADI : Horasan Trafo Merkezi Tevsiat
PROJE YERİ: Erzurum
PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2016/2018
PROJE BEDELİ: 5.000.000,00 TL





TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum – Alparslan-2 HES Enerji İletim Hattı

PROJE YERİ: Erzurum

PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2016/2020

PROJE BEDELİ: 47.000.000,00 TL

- Etüt Aşamasında

TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum II – Hınıs Enerji İletim Hattı İrtibatı

PROJE YERİ: Erzurum

PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2011/2018

PROJE BEDELİ: 2.700.000,00 TL



TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Pasinler Havza Trafo Merkezi
PROJE YERİ: Erzurum
PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2013/2018
PROJE BEDELİ: 7.500.000,00 TL





TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI : Erzurum III Trafo Merkezi Tevsiat
PROJE YERİ: Erzurum
PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2015/2018
PROJE BEDELİ: 8.000,00 TL

Proje Aşamasında

TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI : Horasan Karakurt Havza Enerji İletim Hattı

PROJE YERİ: Erzurum

PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2015/2018

PROJE BEDELİ: 13.000.000,00 TL





TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI : 15. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
PROJE YERİ: Erzurum / Artvin
PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü
PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 2016/2019
PROJE BEDELİ: 9.400.000,00 TL

Proje aşamasında

PROJE ADI : Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü Erzurum Canlı Bakım Atolyesi,Ambar,Garaj yapımı.

PROJE YERİ: Erzurum / Erzincan

PROJE SAHİBİ: TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ : 16.12.2013/ 25.11.2016

PROJE BEDELİ: 890.000TL

Proje Aşamasında

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bina Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 04.11.2014
- İşin Bitiş Tarihi : 31.07.2017
- Sözleşme Bedeli : 27.922.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : %100,79



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Okuma Salonu Binası Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 26.01.2016
- İşin Bitiş Tarihi : 02.08.2017
- Sözleşme Bedeli : 6.558.488,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : %86,48



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Merkez ve Bağlı Yerleşkede Trafo, Jeneratör, Trafo Binası ve Çevre Aydınlatma Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi: 15.08.2016
- İşin Bitiş Tarihi : 15.08.2017
- Sözleşme Bedeli : 4.490.353,20 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : %113



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Atölye Binası
Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 18.11.2016
- İşin Bitiş Tarihi : 13.09.2017
- Sözleşme Bedeli : 2.047.500,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : %53,97



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Hastane Binası Dış Cephe Onarım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 25.04.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 23.06.2017
- Sözleşme Bedeli : 260.800,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : İş Tamamlandı



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Derslik Binası Enstitü Birimi Oluşturulması Büyük Onarım İşİ

- İşe Başlama Tarihi : 28.04.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 08.06.2017
- Sözleşme Bedeli : 239.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : İş Tamamlandı.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ameliyathanesine Hijyenik Klima Santrali Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 10.05.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 08.07.2017
- Sözleşme Bedeli : 144.650,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : İş Tamamlandı.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Hobi Bahçesinde Yapım İşi


- İşe Başlama Tarihi : 25.05.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 07.08.2017
- Sözleşme Bedeli : 691.474,27 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : %69.64



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 18.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 14.11.2019
- Sözleşme Bedeli : 47.311.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : İşe Başlandı



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Horasan MYO Ek Bina Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 05.06.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 02.10.2017
- Sözleşme Bedeli : 1.530.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : %16.21



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesine Bağlı Birimlerde Eşanjör Dairelerinin Yenilenmesi ve Doğalgaz Kazanı Konulması İşi

- İşe Başlama Tarihi : 08.06.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 05.09.2017
- Sözleşme Bedeli : 1.520.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : % 15



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 16.06.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 13.10.2017
- Sözleşme Bedeli : 2.333.333,33 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : % 10



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Kanalizasyon Şebekelerinin Temizliği, Görüntülenmesi ve Kayıp Bacaların Yükseltilmesi Hiz Alım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 04.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 11.10.2017
- Sözleşme Bedeli : 417.700,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Çeşitli Birimlerde Çatı Onarımı ve Lojmanlar Büyük Onarım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 14.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 26.09.2017
- Sözleşme Bedeli : 791.500,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Hınıs MYO Büyük Onarım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 14.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 26.09.2017
- Sözleşme Bedeli : 716.415,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi SKS Hizmet Binaları İle Spor Salonları Büyük Onarım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 14.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 10.11.2017
- Sözleşme Bedeli : 2.494.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi

- İşe Başlama Tarihi : 14.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 11.10.2017
- Sözleşme Bedeli : 1.071.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi Bina Tadilat İşi

- İşe Başlama Tarihi : 18.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 30.09.2017
- Sözleşme Bedeli : 1.354.571,28 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Manej Tesisi Tadilat İşi

- İşe Başlama Tarihi : 18.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 30.09.2017
- Sözleşme Bedeli : 423.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkesinde Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi



- İşe Başlama Tarihi : 01.08.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 31.07.2018
- Sözleşme Bedeli : 3.989.009,06 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Yarımca Yolu Kavşağı İle Koyunculuk Tesisleri Arası Çevre Duvarı Yapım İşı

- İşe Başlama Tarihi : 01.08.2017
- İşin Bitiş Tarihi : 14.10.2017
- Sözleşme Bedeli : 1.476.78,90 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Devam Ediyor



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Binalara Fiber Optik Kablo ve Alt Yapısı Yapım İşİ

- İhale Tarihi : 20.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli : 1.194.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Sözleşme Yapılacak

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Gıda Mühendisliğine
Ait Binalarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi

- İhale Tarihi : 21.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli : 3.970.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Sözleşme Yapılacak

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Isı Merkezi Kızgın Su Kanalları ve Eşanjör Daireleri Otomasyonu Yapım İşİ

- İhale Tarihi : 25.07.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli :
- Gerçekleşme Yüzdesi : İhale yapıldı, teklifler değerlendiriliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Hastanesi ve Tıp Fak. Trafo, Jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynağı
ve Alçak Gerilim Dağıtım Yapım İşi

- İhale Tarihi : 03.08.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli :
- Gerçekleşme Yüzdesi : İhale yapıldı, teklifler değerlendiriliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Binası Projeleri
Hizmet Alım İşİ

- İhale Tarihi : 04.08.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli : 295.500,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Sözleşme Yapılacak

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi

- İhale Tarihi : 07.08.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli : 612.000,00 TL
- Gerçekleşme Yüzdesi : Sözleşme Yapılacak

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Kampüsü İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi

- İhale Tarihi : 09.08.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli :
- Gerçekleşme Yüzdesi : İhale yapıldı, teklifler değerlendiriliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2017/3711220 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi

- İhale Tarihi : 18.08.2017
- İşin Bitiş Tarihi :
- Sözleşme Bedeli :
- Gerçekleşme Yüzdesi :



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2017/387604 İletişim Fakültesi Ek Bina Yapım İşi

- İhale Tarihi : 28.08.2017
- Kalkınma Bakanlığınca 2017 yılı yatırım Programına alındı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi Lojmanları Daire İçi Doğalgaz Dönüşümü ve Su Hatları Yenileme İşi

- 29.08.2017 tarihinde ihalesi yapılacak

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : PASINLER İLÇESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ELEKTRİK TESİSİ
YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **398.807 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ŞENKAYA İLÇESİ PRESTİJ CADDESİ YERALTI ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 25.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 1.272.157 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KARAYAZI İLÇESİ KARABEY ÇELİKLİ ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 03.06.2017 – 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 2.256.942 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : HINIS İLÇESİ DM1-TR1, DM2-TR10 ve DM4-TR8 YERLERİNE
BETON KÖŞK KONULMASI VE YER ALTI ÇALIŞMASI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 1.138.697 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : YAKUTİYE İLÇESİ DM-8 / AYM-2 ARASI RİNG ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 02.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **366.167 TL**



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TEKMAN İLÇESİ KURTKOMU ENH
PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 03.06.2017– 30.10.2017
PROJE BEDELİ : **449.536 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : AZİZİYE İLÇESİ SALTUKLU, SELÇUKLU VE YARIMCA
MAHALLELERİ DADAŞKENT. DM-8 DM-9 ve TR POSTALARI AG-YG YERALTI
ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE

SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ: 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **10.993.455 TL**



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TORTUM İLÇESİ AKSU ENH

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **604.033 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : OLUR İLÇESİ OLUR TM-OLUR DM ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 696.398 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TEKMAN İLÇESİ GÖKOĞLAN ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 01.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 2.206.199 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TEKMAN İLÇESİ GÖZLÜCE KÖYÜ ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **251.028 TL**



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TEKMAN İLÇESİ BEYKÖY KÖYÜ LEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 26.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **384.852 TL**



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : TEKMAN İLÇESİ AKÇAKOCA KÖYÜ ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **264.792 TL**



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : AZİZİYE İLÇESİ AĞÖREN-SÖĞÜTLÜ KÖYÜ ARASI ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ :1.008.284 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE AD : OLUR İLÇESİ YILDIZKAYA-ÇATAKSU-BEŞKAYA-ÇELİKLİ GRUBU
ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **1.504.920 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : OLTU İLÇESİ ÇAYÜSTÜ İRTİBAT ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 822.801 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : OLTU İLÇESİ SÜLÜNKAYA KÖYÜ ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 2.180.890 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ŞENKAYA İLÇESİ TURNALI GRUBU VE BRANŞMANENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 10.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 1.581.337 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ŞENKAYA İLÇESİ NİŞANTAŞI GRUBU VE BRANŞMANLARI ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **1.679.444 TL**

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ŞENKAYA İLÇESİ KÖROĞLU GRUBU VE BRANŞMANLARI ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 2.261.056 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

**PROJE ADI : ŞENKAYA İLÇESİ ORMAN İĞDELİ GRUBU VE BRANŞMANLARI
ENH YAPIMI**

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 1.230.046 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : ŞENKAYA İLÇESİ PENEK GRUBU VE BRANŞMANLARI ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 2.000.188 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : UZUNDERE İLÇESİ ÇAĞLAYAN ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 391.235 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : PASINLER İLÇESİ ESENDERE KÖYÜ ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 559.304 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : PASINLER İLÇESİ ÇÖĞENDER KÖYÜ ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 594.170 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : PASINLER İLÇESİ AGCALAR KÖYÜ ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 257.343 TL



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KÖPRÜKÖY İLÇESİ ILICASU KÖYÜ ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 486.156 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : KÖPRÜKÖY İLÇESİ Y.KIZILCA KÖYÜ ELEK. ŞEBEKE YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 17.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 259.366 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : UZUNDERE İLÇESİ BAĞBAŞI KÖK KİREÇLİ 3/0 İRTİBAT ENH YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 10.06.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : **535.130 TL**



ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE ADI : AZİZİYE İLÇESİ DEREBOĞAZI ENH VE KÖK YAPIMI

PROJE SAHİBİ : ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ : 30.05.2017– 30.10.2017

PROJE BEDELİ : 3.304.858 TL

PROJE TESİS ÇALIŞMALARINA HENÜZ BAŞLANILMADI

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI Yapım İşi | : Nenehatun TMP Aziziye Şehitliği İnşaat |
| PROJE SAHİBİ Şube | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 23/06/2017-10/10/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 732.900,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %3 |



ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

Kayıt

:Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Altına Alınması Pilot Projesi

PROJE SAHİBİ

: Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

:

PROJE BEDELİ

:

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: 08/08/2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup karar aşamasındadır

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | :Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi |
| PROJE SAHİBİ | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :Doğrudan temin yolu ile yapılmış olup 22/05/2017 tarihinde tamamlandı |
| PROJE BEDELİ | : 19.628 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | :%100 |

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|--|--|
| PROJE ADI | :Tür Koruma Eylem Planları Uygulanması Projesi |
| PROJE SAHİBİ | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ işin | : 20/06/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, süresi 150 gündür. |
| PROJE BEDELİ | : 16.850,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : |

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|--|---|
| PROJE ADI yapım | : Kuş cennetleri geliştirme projesi kuş gözlem kulesi işi |
| PROJE SAHİBİ | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | |
| PROJE BEDELİ | : |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME için ödenek temin edildi.11/08/2017 tarihinde ihaleye çıkılacaktır. | : Yer belirleme çalışmaları sonuçlandırıldı, zemin etüdü |

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---|---|
| PROJE ADI | :Tür Koruma Eylem Planları Uygulanması Projesi |
| PROJE SAHİBİ | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ Rehabilitasyonu | :Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Projesi Makine Teçhizat Alımı |
| PROJE BEDELİ | : |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | :Teknik şartname oluşturma çalışmaları devam etmektedir. |

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | :Sarıkamış Allahuekber Dağları MP Çevre Düzenleme Projesi |
| PROJE SAHİBİ | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : |
| PROJE BEDELİ | : |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor |

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|--|--|
| PROJE ADI Uygulama | :Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Restorasyonu Projesi |
| PROJE SAHİBİ | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : |
| PROJE BEDELİ | : |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME restorasyon projesi Kültür Truzim İl Müdürlüğüne devredilmiştir | :Genel Müdürlüğümüz talimatı ile rolave |

ORMAN SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|--|--|
| PROJE ADI Rehabilitasyonu | : Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı(Etüt Proje) |
| PROJE SAHİBİ | : Orman Su 13.Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : |
| PROJE BEDELİ | : (2017 Yatırım İş Program Ödeneği:5.000) |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME aşamasındadır.) | : %100(İş Fiilen tamamlanmış olup ödeme |


2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Karaçoban 24 derslikli kız meslek lisesi 100 kişilik yurt binası yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 29/11/2013 – 20/08/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 8.252.330,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 80 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Tekman Toptepe 16 derslik 4 lojman yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 16/07/2013 – 12/07/2016 |
| PROJE BEDELİ | : 1.371.232,61 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %98 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Palandöken 100 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi (Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi) |
| PROJE SAHİBİ | : Lisesi) |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BEDELİ | : 20/05/2016 – 11/09/2017 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 4.676.896,04 TL |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Pazaryolu 200 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme
İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 16/05/2016 – 07/09/2017

PROJE BEDELİ

: 5.471.558,40 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Pasinler İmam Hatip Lisesi 200 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 18/05/2016 – 10/09/2017

PROJE BEDELİ

: 5.536.777,04 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %60



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Aziziye 24 Derslik İmam Hatip Lisesi, 200 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ


- : 24/06/2016 – 16/20/2017

PROJE BEDELİ

- : 11.335.023,87 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : %50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Yakutiye Rehberlik Araştırma Merkezi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 21/10/2016 – 15/10/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 2.690.662,08 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %50 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Narman 24 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, 200 Kişilik Öğrenci Yurdu, Spor Salonu Yapımı

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 14/02/2017 – 15/10/2018

PROJE BEDELİ

: 14.206.558,40 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %30



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Aziziye 16 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 11/07/2016 – 12/10/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 4.767.795,78 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %50 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: İspir 16 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, 100 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 24/06/2016 – 16/10/2017

PROJE BEDELİ

: 9.855.165,70 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Aşkale16 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, 300 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 23/11/2016 – 15/02/2018

PROJE BEDELİ

: 10.673.036,61 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Uzundere 16 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi, Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 05/11/2015 – 26/07/2017

PROJE BEDELİ

: 5.931.640,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %85



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Oltu 24 Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 03/11/2016 – 25/06/2018 |
| PROJE BEDELİ | : 7.850.256,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 40 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Hınıs 12 Ek Derslik Mesleki ve Teknik Lisesi Yapımı,
Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 24/06/2016 – 16/09/2017

PROJE BEDELİ

: 7.850.256,58 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Palandöken 8 Derslik Halk Eğitim Merkezi ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 20/05/2016-11.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 3.446.549,31 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %90 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Uzundere 12 Derslik Halk Eğitim Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 28/09/2016 – 20/05/2018

PROJE BEDELİ

: 3.843.594,75 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Palandöken 24 Derslikli Anadolu Lisesi (6065 m2) Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 20/01/2017 – 11/09/2018 |
| PROJE BEDELİ | : 7.299.398,40 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %40 |




2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Yakutiye 16 Derslik (3171 m2) Özel Eğitim Okulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 30/06/2017 – 23/08/2018 |
| PROJE BEDELİ | : 6.806.966,88 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %10 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Karaçoban 16 Derslik 100 öğrenci pansiyonlu İmam Hatip Lisesi (6236 m2) Yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 17/02/2017 – 09/09/2018 |
| PROJE BEDELİ | : 7.370.383,84 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %10 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Yakutiye 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi (7253 m2)
Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 22/05/2017 – 26/09/2018

PROJE BEDELİ

- : 7.370.383,84 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : %20



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI | : Şenkaya 16 Derslik Anadolu Lisesi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 10/02/2017 – 05/01/2018 |
| PROJE BEDELİ | : 3.120.610,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %60 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Aşkale 16 Derslik İstasyon Mahallesi TOKİ Evleri İlkokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 24/06/2017 – 16/09/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 2.769.852,13 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %85 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Hınıs 1 Derslik Çermik Mezrası İlkokulu 1 lojman Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 09/11/2016 – 27/05/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 202.195,36 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %20 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Hınıs 2 Derslik Pınar Mahallesi İlkokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 09/11/2016 – 04/09/2017

PROJE BEDELİ

: 379.082,08 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %70



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Hınıs 9 Derslik Deprem Evleri İlkokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 20/10/2016 – 14/09/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.631.160,26 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %50 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Pasinler 2 Derslik Taşağıl Mahallesi İlkokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 16/11/2016 – 11/09/2017 |
| PROJE BEDELİ | : 368.232,61 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %40 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- Karaçoban 5 Derslik Bağlar Mahallesi İlkokulu Yapım ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- 27/02/2017 – 03/11/2017

PROJE BEDELİ

- 682.686,17 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- %60



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Karayazı 6 Derslik Selenli Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 06/04/2017 – 11/11/2017

PROJE BEDELİ

: 805.111,17 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Karayazı 8 Derslik Anıtlı Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 09/01/2017 – 14/10/2017

PROJE BEDELİ

: 1.014.20,26 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Karayazı 5 Derslik Tosunlu Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 07/11/2016 – 11/09/2017

PROJE BEDELİ

- : 745.004,80 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : % 40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Karayazı 9 Derslik Yolgören Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 12/01/2017 – 16/10/2017

PROJE BEDELİ

- : 932.600,26 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : % 40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Horasan 8 Derslik Kemerli Mahallesi Ortaokulu Yapımı
ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 06.12.2016 – 09.10.2017

PROJE BEDELİ

: 965.713,89TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Horasan 9 Derslik Velibaba Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 12.10.2016 – 05.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.546.151,17 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 50 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Hınıs 6 Derslik Halil Çavuş Mahallesi İlk ve Ortaokulu
Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 25.01.2017 – 30.10.2017

PROJE BEDELİ

: 723.691,17 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Çat Maldo grubu 9 derslik Ortaokulu 4 Lojman Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ


- : 28.06.2017 – 21.08.2018

PROJE BEDELİ

- : 2.052.345,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : % 20



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Palandöken 8 Derslik Dereboğazı Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 13.01.2017-16.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 906.640,26 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 60 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: İspir 8 Derslik Kırık Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 11.01.2017 – 14.10:2017

PROJE BEDELİ

: 939.680,26 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 70



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Yakutiye 8 Derslik Çayırtepe Mahallesi Ortaokulu Yapımı
ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 13.10.2016 – 16.09.2017

PROJE BEDELİ

: 1.145.472,26 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Şenkaya 6 Derslik Kayalısı Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 21.02.2017 – 27.11.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 781.468,61TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 50 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Köprüköy 4 Derslik Kayabaşı Köyü Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 07.11.2016-09.09.2017

PROJE BEDELİ

: 605.642,06 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 60



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Şenkaya 9 Derslik Paşalı Mahallesi Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 01.12.2016 – 04.10.2017

PROJE BEDELİ

: 992.902,97 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 40



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Palandöken 24 Derslik Abdurrahman Gazi Mah.
Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 31.03.2016 – 29.10.2017

PROJE BEDELİ

: 6.845.092,68 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 50



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

- : Narman 8 Derslik Şekerli Mah. Ortaokulu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

- : İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

- : 03.11.2016 – 06.09.2017

PROJE BEDELİ

- : 1.045.904,80 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

- : % 70



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Uzundere 12 Derslik Halk Eğitim Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 19.09.2016 – 20.05.2018

PROJE BEDELİ

: 3.000.000,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 30



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Yakutiye Kurtuluş Mahallesi (Hilal Kent) 24 Derslikli ortaokul binası

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 25.04.2017 – 14.09.2018

PROJE BEDELİ

: 8.062.638,48 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 30



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Aziziye Dadaşkent Saltuklu Mah. 16 Derslikli Ortaokulu |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 25.04.2017 – 15.09.2018 |
| PROJE BEDELİ | : 5.080.768,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %20 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

PROJE ADI

: Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu 16 Derslikli ek binası

PROJE SAHİBİ

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 04.05.2017 – 15.09.2018

PROJE BEDELİ

: 5.264.269,00 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: %20



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Çat Bardakçı 8 Derslik İlkokulu |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 17.05.2017 – 12.12.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.011.167,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %20 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Tekman Akdamar 6 Derslik İlk-Ortaokulu |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 14.06.2017 – 10.12.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 6823.843,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %40 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Köprüköy Akçam Mahallesi 6 Derslik İlk-Ortaokulu |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 28.06.2017-24.12.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 804.963,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %20 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 2.250.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye Hazır |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 2.250.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye Hazır |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Şenkaya Akşar ÇPAL 1 Atölye Yapım İşi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 2.250.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje ve ihale evraklarını hazırlıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Palandöken 8 Derslik Anaokulu Yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye Çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Aziziye 4 Derslik Ilica Mahallesi Anaokulu Yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye Çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Hınıs 4 Derslik Anaokulu Yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje ve ihale evraklarını hazırlıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Yakutiye 4 Derslik Ahmet Yesevi Anaokulu Yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye Çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Yakutiye 3 Derslik Atatürk Lisesi Anaokulu Yapımı |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye Çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Palandöken Spor Lisesi 24 Ders. 200 Öğr. Pan.Spor S. |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 18.500.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale Evrakları YİKOB'a gönderildi |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Aziziye Emel Çatal Anadolu Lisesi 100 Öğr. Pansiyon |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | : 4.500.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye Çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Horasan 24 Derslik İmam Hatip Lisesi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 9.500.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Evrakları YİKOB'a gönderildi. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJE ADI | : Yakutiye Halk Eğitim Merkezi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 5.500.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje çalışmaları devam ediyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJE ADI | : Narman 50 yataklı Öğretmen Evi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 6.000.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje çalışmaları devam ediyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Palandöken Kayakyolu 24 derslikli ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | : 10.750.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje çalışmaları devam ediyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | :Yakutiye Murat Paşa Mahallesi 24 derslikli ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | :İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :11.250.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | :Proje çalışmaları devam ediyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Palandöken Kayakyolu 8 derslikli Anaokulu |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 1.300.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje çalışmaları devam ediyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | :Yakutiye Murat Paşa Mahallesi 4 derslikli anaokulu |
| PROJE SAHİBİ | :İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :600.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | :Proje çalışmaları devam ediyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | · Yakutiye Rabiaana Mahallesi 16 Derslikli ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | · İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | · - |
| PROJE BEDELİ | · 8.250.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | · İhaleye çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Horasan Merkez Mümtaz Turhan 16 Derslikli Ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | : 8.250.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje ve İhale evrakları hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | · Köprüköy İ.H.O.O 12 Ders.100 Kiş. Pans Spor Salonu |
| PROJE SAHİBİ | · İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | · - |
| PROJE BEDELİ | · 12.250.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | · Proje ve İhale evrakları hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Hınıs Bellitaş Mahallesi 8 derslikli ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye çıktı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Karayazı Salyamaç 4 derslikli ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye çıktı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | · Köprüköy Gölçayır Mahallesi 5 derslikli ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | · İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | · İhaleye çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Karayazı Ağaçlı Mahallesi 4 derslikli ortaokul |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | ·Aşkale TOKİ Konutları 4 derslikli Anaokulu |
| PROJE SAHİBİ | ·İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | ·İhaleye çıkıldı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Köprüköy Kayabaşı Köyü 2 derslikli Anaokulu |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhaleye çıktı. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Yakutiye Özel Eğitim 8 derslikli Anaokulu |
| PROJE SAHİBİ | : İl Millî Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : 1.300.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Aziziye Toprakkale Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PROJE ADI | •Aziziye Taşpınar Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | •İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | •Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Aziziye Aşağıcanören Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | :Çat Has Bölgesi (Maldo grubu) Ortaokulu 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | :İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | :Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI | : Horasan Ağıllı Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Horasan Yörükatlı Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| PROJE ADI | : İspir Kırık Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| PROJE ADI | : Karayazı Merkez 11 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| PROJE ADI | : Hınıs Merkez 11 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI | :Şenkaya Gaziler Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | :İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | :- |
| PROJE BEDELİ | :- |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | :Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROJE ADI | : Şenkaya Kayalısı Mahallesi 2 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| PROJE ADI | : Tekman Merkez 11 Lojman |
| PROJE SAHİBİ | : İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : - |
| PROJE BEDELİ | : - |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : Proje hazırlanıyor. |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : E.Y.Y Afet konutu Çat (karaca.yavi mah) |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2015 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 264.000.00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 42 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : E.Y.Y Afet konutu Hınıs (derince,kongur,sıldız ve suvaran mah) |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2014 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 2.945.600,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 55 |




2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : E.Y.Y Afet konutu İspir (Yeşiltepe) |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2014 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.526.600,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 57 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : E.Y.Y Afet konutu Olur (Keçili,Y.Karacasu) |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2011 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 150.500,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 75 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : E.Y.Y Afet konutu Şenkaya (Aşığı Bakraçlı, Turnalı) |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 3.984.500,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 61 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROJE ADI mah.) | : E.Y.Y Afet konutu Tortum(Demirciler |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2015 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 436.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 43 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : E.Y.Y Afet Ahır Çat(Karaca mah.) |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2014 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 69.200,00 TL TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 90 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Aziziye, Dadaşkent afet konutları çevre düzenlemesi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 865.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : 53 |



2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|---------------------------------------|--|
| PROJE ADI (AFET KONUTLARI) | : Hınıs sıldız mah. Alt Yapı ada İçi Yollar |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 303.000,00 tl |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale aşamasında |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|--------------------------------------|--|
| PROJE ADI (Afet Konutları) | : Horasan Merkez Çevre Düzenlemesi işi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2017 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 361.000,00 tl |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale aşamasında |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : İspir Merkez y.mah Kanalizasyon ve istinat duvarı işi |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2017 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 120.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale aşamasında |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI Konutları) | : Merkez Hilalkent Çevre düzenlemesi(afet |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.271.000,00 TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale aşamasında |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|--|---|
| PROJE ADI yapı(afet Konutları) | : Şenkaya Aşığı Bakraçlı ve turnalı Alt |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2017 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 613.000,00 tl |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale aşamasında |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|--|-------------------------------------|
| PROJE ADI yapı(afet Konutları) | : Şenkaya, Narman,Çat Mahalleri Alt |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 828.000,00 tl |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale aşamasında |

2017 DEVAM EDEN YATIRIMLAR

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI Konutları) | : Narman Alabalık Mah. Kaya Islahı (afet |
| PROJE SAHİBİ | : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 2016 - 2017 |
| PROJE BEDELİ | : 168.000,00 tl |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : İhale aşamasında |


ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Proje Adı: İlimiz Pazaryolu İlçesi ve İlçe Merkezine Bağlı Gülçimen, Burçaklı, Kümbettepe, Alıçlı, Süleymanbağı, Deliktaş, Akbulut Ve Konakyeri Mahalleleri Planlama çalışmaları kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Planlama Çalışmalarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu ile Halihazır Harita Yapımı işi kapsamında Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ile Halihazır Harita Yapımı çalışmaları.

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 340.018,00 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Proje Adı: Erzurum İli Tortum İlçesi Ve Tortum İlçesine Bağlı 9 Mahallenin (Bahçeli, Konak, Söğütlü, Kaledibi, Çamlıca, Serdarlı, Bağbaşı, Şenyurt ve Pehlivanlı) Nazım İmar Planı , Uygulama İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Hazırlanması İşi İle Tortum İlçesine Bağlı 3 Mahallenin (Serdarlı, Pehlivanlı Ve Şenyurt) Halihazır Harita Sayısallaştırılması Ve Güncellenmesi İşi.

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 578.475,00 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Proje Adı: Erzurum İli İspir İlçesi Kentsel Sit, I. Derece Arkeolojik Sit Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alan Sınırlarını Kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi.

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 100.005,70 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100



Proje Adı: Erzurum Merkez Ve Kırsal İlçelerde Muhtelif Yerlerin Elektrik Ve Aydınlatma Bakım Onarım Ve Yapımı Yapım İşi.

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 7.890.253,00 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %57



Proje Adı: Geleneksel Mimari Eğitim Atölyelerinin Rehabilitasyonu Ve İşletilmesi, Sokak Sağlıklaştırması İle Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Sayısallaştırma Hizmet Alım İşi.

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 27.703.800,00 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %52



Proje Adı: Güneş Enerjisi Kollektörleri İle Sıcak Su Tesisatı Yapımı.

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 1.651.800,00 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %28



Proje Adı: İlçelere Sabit Modüler Mezbaha Yapımı (Aşkale- Horasan-Çat-
Pasinler Tekman-Karayazı)

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 3.220.000,00 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %10



Proje Adı: Canlı Hayvan Pazarı (Narman- Horasan- Çat-Pasinler Tekman- Karayazı)

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 807.547,93 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %10



Proje Adı: Yer Altı Çöp Konteynerleri Yapımı 50 Adet (Yakutiye-Aziziye-Palandöken)

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 490.000,00 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %10



DAĞ MAHALLESİ RİSKLİ ALAN

Proje Başlama Tarihi: 2017

Öngörülen Proje Bitiş Tarihi: 2023



DAĞ MAHALLESİ RİSKLİ ALAN





Proje Başlama Tarihi: 2017

Öngörülen Proje Bitiş Tarihi: 2020





Proje Başlama Tarihi: 2017

Öngörülen Proje Bitiş Tarihi: 2022





Proje Başlama Tarihi: 2017

Öngörülen Proje Bitiş Tarihi: 2022



Proje Başlama Tarihi: 2017


Öngörülen Proje Bitiş Tarihi: 2019





Proje Başlama Tarihi: 2017

Öngörülen Proje Bitiş Tarihi: 2020



Proje Başlama Tarihi: 2017

Öngörülen Proje Bitiş Tarihi: 2020




Proje Adı: 50.Yıl Köprülü Kavşağı Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2016

Proje Bedeli: 1.148.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %44




Proje Adı: Mumcu Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2016

Proje Bedeli: 20.000.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %60




Proje Adı: Gölbaşı (Mavi Şehir) Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2015

Proje Bedeli: 51.526.767 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %14




Proje Adı: Şehitler Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2015

Proje Bedeli: 48.541.993 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %90




Proje Adı: Palandöken Caddesi Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2015

Proje Bedeli: 42.000.000TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %88




Proje Adı: Veyisefendi Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2016

Proje Bedeli: 27.761.673 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %22



Proje Adı: Kale ve Çevresi Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 40.000.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %50



Proje Adı: Çırcır Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2015

Proje Bedeli: 61.545.400 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %10



Proje Adı: Edip Somunoğlu Kamulaştırma

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017

Proje Bedeli: 80.580.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %10



Proje Adı: Çocuk Trafik Eğitim Parkı

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2016-2017

Proje Bedeli: 750.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100



Proje Adı: Go-Kart

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017-2017

Proje Bedeli: 250.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100



Proje Adı: Erzurum Ulaşım Ana Planı Kentiçi Raylı Sistem Hattı Projesi

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 2017-2030

Proje Bedeli: 300.000.000 \$

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %10



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| PROJE ADI | : Aziziye İçme Suyu Ve Atık Su İnş |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BITİŞ TARİHİ | : 04.05.2015– 25.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.100.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 98 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|--|
| PROJE ADI | : Kazım Yurdalan İçme Suyu İnş. (Merkez) |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 11.07.2016– 20.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.076.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 96 |




ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| PROJE ADI | : Yağan Kanalizasyon İnş. (KÖPRÜKÖY) |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 27.05.2016– 25.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 780.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 95 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| PROJE ADI | : Şükrü Paşa Mah. İçmesuyu. |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 26.07.2016– 25.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 507.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 90 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| PROJE ADI | : PALANDÖKEN İLÇESİ İÇMESUYU İŞİ. |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 06.05.2016 – 15.09.2016 |
| PROJE BEDELİ | : 1.012.000,00- TL |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI

: Hınıs Kanalizasyon İnş. (SUKAP- İLBANK)

PROJE SAHİBİ

: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: 07.03.2017– 07.03.2019

PROJE BEDELİ

: **13.302.000-TL** (2017 yılı ödeneği =4.500.000-TL)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 68



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Horasan İçmesuyu Şebeke İnş. (SUKAP-İLBANK) |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 03.02.2017– 05.03.2019 |
| PROJE BEDELİ | : 8.483.000-TL (2017 yılı ödeneği =2.500.000-TL) |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 25 |




ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Oltu İçmesuyu Şebeke İnş. (SUKAP- İLBANK) |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 16.02.2017– 08.03.2019 |
| PROJE BEDELİ | : 10.668.000-TL (2017 yılı ödeneği =3.500.000-TL) |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 30 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Su ve Kanalizasyon Malzemesi Alımı |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 16.02.2017– 08.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 4.709.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 47 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : 52 Adet Araç –İş Makinası Alımı (İLBANK KREDİ ile) |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 0.02.2017– 08.06.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 9.600.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 99 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI | : Şenkaya Susuz ve Paşalı İçme Suyu |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 22.02.2017– 27.07.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.068.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 90 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| PROJE ADI | : Atatürk Üniversitesi İçme Suyu |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 30.03.2017– 30.04.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 337.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 99 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PROJE ADI | : Şehir Şebeke Yenilenmesi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 18.04.2017– 29.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 989.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 40 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI

: Şenkaya Mahalleleri su ve kanalizasyon işi

PROJE SAHİBİ

: ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

: **18.04.2017– 29.09.2017**

PROJE BEDELİ

: **686.000-TL**

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: **% 40**



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : İspir Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 07.05.2017–0 4.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 741.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % Yeni Başlandı |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|--|
| PROJE ADI | : Pazaryolu Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 03.05.2017-02 .08.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 406.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % Yeni Başlandı |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|---|
| PROJE ADI | : Aşkale Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 04.05.2017–02 .08.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 279.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Çat Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 04.05.2017–02 .08.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 679.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Olur Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 04.05.2017–30 .09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 720.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Oltu Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 04.05.2017–30 .09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 471.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|--|
| PROJE ADI | : Tortum-Uzundere Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 09.05.2017-09.08.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 250.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Tekman-Karaçoban Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 17.05.2017-17.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 789.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %34 |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|---|
| PROJE ADI | : Horasan-Köprüköy Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 17.05.2017-17.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 460.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Karayazı Mahalleleri su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 22.05.2017-23.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 860.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|--|
| PROJE ADI | : İspir Maden köprü Kanalizasyon ve içmesuyu |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 05.06.2017-20.11.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 2.069.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Hınıs İçme Suyu Şebeke su ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 30.05.2017-01.11.2018 |
| PROJE BEDELİ | : 4.360.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|---|
| PROJE ADI | : 1000 adet Güneş Enerjili Klor Sistemi Alımı |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 21.06.2017-21.12.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 2.750.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : İspir-Pazaryolu Depo ve Fosseptikler ins. |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 29.05.2017-29.09.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 137.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % YENİ BAŞLANDI |

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Horasan-Pasinler Depo ve Fosseptikler ins. |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 12.06.2017-12.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 227.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %YENİ BAŞLANDI |

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Narman-Oltu-Olur Depo ve Fosseptikler ins. |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 05.06.2017-05.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 344.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %YENİ BAŞLANDI |

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|---|
| PROJE ADI | : Çamlıalan içmesuyu ve kanalizasyon işi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 20.06.2017-20.11.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 896.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %YENİ BAŞLANDI |

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------|--|
| PROJE ADI | : Pasinler-Narman Mah.İç.Suyu Ve Kanal İşi |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 26.07.2017-08.12.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 1.286.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI | : Hava Meydan Kom. İçme Suyu |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 31.07.2017-31.10.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 266.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Hınıs Mahalleleri İçm.Sy. ve Kanlz. |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 04.08.2017-04.12.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 548.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % |

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROJE ADI | : Horasan Kanalizasyon (Malzeme İdare Malı) |
| PROJE SAHİBİ | : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | : 31.07.2017-30.11.2017 |
| PROJE BEDELİ | : 239.000-TL |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : %YENİ BAŞLANDI |